

VERSLAG VAN ONDERZOEK / RAPPORT DE CONTRÔLE



definitief verslag *
Rapport provisoire — définitif *

(in geval van een voorlopig, volgt het definitieve)
(en cas de provisoire, le définitif suivra)

* Schrappe wat niet past
* barrer ce qui n'est pas d'application

ALGEMEENHEDEN / GENERALITES

Aard van installatie / Type d'installation: elek / PV Datum van onderzoek / Date du contrôle: 10/5/12
 Basis van onderzoek * interne procedure / procédure interne QPRO / ELE HEF REC NDO / 001, § 2/3 ander / autre: 271 NBN EN
 Base de contrôle * ARAB / RGPT - CODEX REI / RGIE VLAREM - KB / AR - Besl. / Arr.
 Aard van onderzoek * (her)indienststelling - veiligheidscontrole - na heropstelling - periodiek - hercontrole - risicoanalyse - technisch
 Genre de contrôle * (re)mise en service - conformité - après remontage - périodique - recontrôle - analyse des risques - technique
 Inhoud onderzoek / Contenu du contrôle: visueel / visuel beproeving / essai meting / mesure - resultaat / résultat: OK
 Opdrachtgever / Commanditaire: Artemis Adres / Adresse: Gylenstraat 151/5 Gork
 Installateur: idem Eigenaar / Propriété de: idem
 Vertegenwoordiger / Représentant: Van Gorp Onderzoeker / Inspecteur: Van Gorp

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE / DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Plaats van onderzoek / Lieu de contrôle: Tuinstraat 13, balen
3x500V + N meterkast 0001306663 5/11/140 00290663
MID: OK

PV panelen
 Senercom SS M60-245
 Pmax 245W
 ISC 8,73A
 VOC 38,13V
 Vmax 1000V

Omkekeer
 CE / erklaring OK
 Effekta ES4200
 S/N MA033160877
 Pmax 4C 4200W
 IDC 28A
 VDC 500V

Installatie 2 strings (1x8) + (1x8) 2 strings (1x8) + (1x8)
 Tot openklemspanning 305,09 < 500V OK 305,09 < 500V OK
 Tot kortsluitstroom 17,46 < 28A OK 17,46 < 28A OK

Niet onderzocht / Pas contrôlé

VASTSTELLINGEN / CONSTATATIONS

NOTA / NOTE (N) OPMERKING / REMARQUE (O) INBREUK / INFRACTION (I)

II plaatsing en aansluiting operatum en geleiders OK
II zichtbare onderbreking OK
II schema OK
II isolatiewaarde: 0,6 Mohm OK
II aardingsweerstand: 19 Ohm OK

BESLUIT / CONCLUSION

INTERNE BESLUITCODE / CODE INTERNE DE CONCLUSION (BC)

De installatie is conform aan de hoger vermelde voorschriften / L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées ci-dessus *
De installatie mag in dienst gesteld - verder gebruikt - worden / L'installation ne peut être mise en service - utilisée *
 Er moet binnen de kortst mogelijke tijd aan de vaststelling(en) (O/I) verholpen worden / Il faut remédier dans le plus bref délai aux constatation(s) (O/I)
 Een aanvullend onderzoek na aanpassing is vereist / Un contrôle complémentaire après adaptation est nécessaire
 Datum volgende onderzoek / Date prochaine contrôle: 10/5/2017
 Ander / autre: BC

de opdrachtgever / le commanditaire
 handtekening vertegenwoordiger / signature représentant

voor de directeur / pour le directeur
 handtekening onderzoeker / signature inspecteur

controle organisme/organisme de contrôle
 gewestelijke zetel: in elke provincie
 siège régional: dans chaque province

maatschappelijke zetel/siège social
 Koningin Astridlaan 60
 2850 Kontich

T: 03 / 451 37 00
 F: 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

RTW/TVA BE 0404.312.031
 POCOP 000 0162392-14
 Bank/Banque 405-3020501-49