

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.:  
Klantnr.: 56163  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: info@elektropower.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS18  
Verslagnr.: 4982438  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 04/03/2018

Klant / Opdrachtgever:  
ELEKTRO POWER  
RATTEVALLESTRAAT 7  
8433 MANNEKENSVERE

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: APP 0101 Aard installatie:: bestaande Type lokalen: appartement  
Plaats onderzoek: RES. NORMANDIE KONING RIDDERDIJK 63/0101(C1 LOMBARDSIJDE 8434  
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271/278  
Datum onderzoek: 28/02/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 28/02/2043 Onderzoeker: DEMAEREL BRUNO  
Eigendom van: -  
Installateur: -  
B.T.W.: - ID-kaart : - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: 4129946 Stand I : 61315,3 Stand II 19740,7  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig  
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: maatschappij Schak.: alg.diff.schak.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: bestaand aantal geleiders: - doorsnede: - mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: < 30 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 4p 40A/300mA  
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 65 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 9

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker