

Klantverantw.:  
Opdracht.:  
Klantnr.: 84123  
Cont.pers.: Mortier Eric  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: 0476/33.68.03  
e-mail: eric.mortier@dilektra.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5257882-3  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 01/08/2019

Klant / Opdrachtgever:  
**DILEKTRA**  
**JOZEF DE WINDESTRAAT 24**  
**1700 DILBEEK**

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: 1.1 Aard installatie: nieuwe Type lokalen: Appartement 1.1  
Plaats onderzoek: LIU MOORTEBEEKSTRAAT 9 bus 11 DILBEEK 1700  
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270  
Datum onderzoek: 31/07/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/07/2044 Onderzoeker: MOENS JURGEN  
Eigendom van: LIU  
Installateur: **DILEKTRA bvba JOZEF DE WINDESTRAAT 24 1700 DILBEEK**

B.T.W.: BE0.561.880.121 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -  
Aansluiting: - Wachtbuis: - Isolatieplaat: -  
Dienstspanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: - Schak.: alg.diff.schak.  
Meter-bordverbinding: kabetype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²  
Voedingsbekabeling: kabetype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²  
Aardelektrode: type: lus sectie: Pb + 10 mm² spreidingswaarde: 5 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 2p 40A/300mA  
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 20 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materiaal: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materiaal: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 11

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N Geen.

I Geen.

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

**Jurgen Moens**  
**0475/45.29.82**  
jurgen.moens@ocb.be

De Agent-onderzoeker