

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.:  
Klantnr.: 14512  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: electravba@gmail.com



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 4630833-004  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 16/12/2015

Klant / Opdrachtgever:  
ELECTRA  
MIDDELMOLENLAAN 4/6  
2100 DEURNE (ANTWERPEN)

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: gemeenschappelijke delen  
Plaats onderzoek: GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN + UNIT 10,11 EN 12 THURETSTRAAT 84 SCHOTEN 2900  
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270  
Datum onderzoek: 16/12/2015 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/12/2040 Onderzoeker: VERVENNE GODFRIED  
Eigendom van: JANSSENS/LUYTENS  
Installateur: ELECTRA BVBA MIDDELMOLENLAAN 4/6 2100 DEURNE  
B.T.W.: 0862803914 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig  
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 40A Schak.: aut.maatsch.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 25 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: lus sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 8,5/6,4 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: NVT  
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: 6,89 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 5 Aantal eindstroombanen: 19

ZIE SCHEMA IN BIJLAGE

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

GEEN INBREUKEN

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker