

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 27/08/2021

ID-label: Gelijkvormigheid

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Inspecteur: Thomas Rabaut

B.T.W. nr.: BE 0768 992 343

Serie Nr.: 19481240

Mentor:

Klantreferentie:

Installateur: Elektro FG

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kwakkelstraat
Huisnummer 100
Busnummer
Postcode 1800
Gemeente VILVOORDE
Land België

Naam contactpersoon Elektro FG
Telefoon 0495361041
Gsm nr. (SMS)

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541



Eigenaar

Naam Hufkens Monique
Straatnaam Koningslosesteenweg
Huisnummer 77
Busnummer
Postcode 1853
Gemeente Strombeek-Bever
Land België

Installateur

Naam Elektro FG
BTW nr. BE 0768 992 343
Telefoonnummer 0495361041
E-mail frederic@elektrofg.be

Teller Nr.: : 1SAG3100262421

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 2

Spanning: 3~230V
Aantal kringen: 28


Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 50 A

Ri algemeen: 438 MΩ

OK



Aardelektrode: Aardingslus

RE: 1,93 Ω

OK

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

$I\Delta$ (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I\cdot t$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	28	NVT	NVT
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	7	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	andere	50	4	10
1	C	32		2	6
17	C	20		2	2,5
2	C	16		2	2,5
2	C	25		3	4
1	C	20		3	2,5
1	C	6		2	1,5
3	C	16		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Equipotentiale verbindingen in afwachting

Continuïteit OK

Directe aanraking OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Doorsnede geleiders OK

Verlichting / toestellen NVT

Indirecte aanraking OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

O17 De hoofdequipotentiaalverbindingen zijn nog aan te sluiten na plaatsing van de nutsleidingen.

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.

O27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

O9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

O12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 27/8/2046



De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.



Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Thomas Rabaut

De werknemer,

Thomas Rabaut
ACEG VZW #146

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 27/8/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

