

Rapport nr.: 01 / 09 / 60 / 1442  
Elekt. Mij. ~~Klant Nr.~~: ELECTRAPEL  
Teller nr.:  
Stand I:  
Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

## PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek ~~/ controleerend~~  
volgens: AREI art. 270 ~~/ ADEI art. 271 / ADEI art. 270~~  
Aanvulling verslag nr.:  
Aard installatie: Nieuwe ~~/ Uitbreiding / Wijziging / Vervanging / Bestaande / Verzwaring / Splitting motor / Spanningswijziging~~  
Type der lokalen: WONING  
Plaats van onderzoek: LANDUITSTRAAT 45 9470 DENDERLEEUV  
Eigendom van: MHR. DE BRAEKELEER CUC ZANIKANTSTRAAT 25 9470 DENDERLEEUV  
Opdrachtgever: idem  
Installateur: idem  
BTW: ID-kaart: 247 0040673 P1 Uitgereikt te: DENDERLEEUV Datum: 08/01/2001  
Onderzoeker: JURGEN MOENS Datum van onderzoek: 24/09/2001

### BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V 3 x 230 V ~~3 x 380 V - N~~ Max. Beveiliging: 3 x 40 A Omschakelaar: stand:  
Hoofdbeveiliging: Zek.: Schak.: 4/ 0,1 s 40 A 300 mA  
Meter-bordverbinding: kabeltype: KUB aantal geleiders: 4 doorsnede: 60 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EKUB aantal geleiders: 4 doorsnede: 60 mm<sup>2</sup>  
Bovengronds net/~~ondergronds op bovengronds net/ondergronds net~~ Wachtbuis: geplaatst/niet geplaatst Isolatieplaat: aanwezig/niet aanwezig  
Aardelektrode: Type: horizontale geleiders pennen / ~~horizontale geleiders~~ Sektie: 16 mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde: 27,6 Ω  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 10 Algemene isolatieweerstand: 10 MΩ  
Diff. schak.: algemene: 4/ 40 A 300 mA type A bijkomende: 4/ 40 A 30 mA type A / AB 40

Beschrijving: zie schema's in bijlage

### NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer: ~~geïsoleerd~~ - waterleiding - ~~geïsoleerd~~ - nog niet geplaatst.

25560 - TELLERKAST GEPLAATST

### INBREUKEN

GEEN

Electrabel Distributie Vlaanderen  
Zone Centraal Vlaanderen  
Dendermondsesteenweg 75a  
9300 Aalst  
Tel: (053) 76 59 11  
Fax: (053) 77 01 79

### BESLUIT

De installatie is conform ~~/ niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: 24/09/2002, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag ~~/ mag niet~~ in dienst gesteld worden ~~/ bijzondere toelating wordt verleend aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

vr. de directeur,  
de onderzoeker

**MOENS Jurgen**  
Inspecteur OCB

Benedestraat 203 1851 Grimberge  
Tel: 03 212 69 07 07  
GSM 0475/45.23.82