

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: NERINCKX KENNY
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0477/721568
e-mail: kennynnerinckx@gmail.com



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5129800
Voorl. verslagnr.:
Datum: 04/12/2018

Klant / Opdrachtgever:
NERINCKX KENNY
LEOPOLDLAAN 68 bus 3
9300 AALST

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: NERINCKX KENNY Aard installatie:: vernieuwd Type lokalen: Appartement, 2e
Plaats onderzoek: NERINCKX KENNY LEOPOLDLAAN 68 BUS 3 AALST 9300
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/270/276/278
Datum onderzoek: 04/12/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/12/2043 Onderzoeker: MOENS JURGEN
Eigendom van: NERINCKX KENNY LEOPOLDLAAN 68 bus 3 9300 AALST
Installateur: NERINCKX KENNY LEOPOLDLAAN 68 bus 3 9300 AALST
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 5 045 559 Stand I : 84 915,8 Stand II -
Aansluiting: - Wachtbuis: - Isolatieplaat: -
Dienstspanning: 3 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 3p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 15 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 4p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 8 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 17


VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.
I | Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

 **Jurgen Moens**
0475/45.23.82
Jurgen.Moens@ocb.be

De Agent-onderzoeker