

Rapport nr.: **3053409**

Elekt. Mij. Klant Nr. : .....

Teller nr. : .....

Stand I : .....

Stand II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

## VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WED. OF WED. W. VAN DER WERF~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276 / .....

Aanvulling verslag nr. ....

Aard installatie : Nieuwe / Lithbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging

Type der lokalen : Appartement

Plaats van onderzoek : De Visserijstraat, 2 9300 Halst 1<sup>o</sup> verdiep rechts

Eigendom van : [Redacted]

Opdrachtgever : idem

Installateur : idem

BTW : ..... ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....

Onderzoeker : R. Tieleman Datum van onderzoek : 16/01/2007

### BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar : stand : .....

Hoofdbeveiliging : Zek. : aut. maatschappij Schak. : .....

Meter-bordverbinding : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm<sup>2</sup>

Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 35 mm<sup>2</sup>

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen horizontale geleiders Sectie : 16 mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : 59 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 7 Algemene isolatieweerstand : > 10 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2p 40A/300 mA bijkomende : 2p 40A/30 mA

Beschrijving : zie schema's in bijlage

### NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

Toestellen en verlichting nog niet geplaatst.

### INBREUKEN

geen

### BESLUIT

De installatie is conform 16/01/2007 met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 16/01/2032, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vermelding wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

Ronny Tieleman - Inspecteur OCB  
Regio Oost- en West-Vlaanderen  
GSM: 0496/29.00.18 / Fax: 054/50.38.31  
E-mail: OC8326@telenet.be [www.ocb.be](http://www.ocb.be)

erkend controle organisme  
vereniging zonder winstoogmerk  
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:  
Koningin Astridlaan 60  
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00  
Fax 03 / 451 37 10

[www.ocb.be](http://www.ocb.be)  
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034  
PC 000-0162392-14  
Bank 405-3020501-49