

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 96413
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: Jurgen.heussen@gmail.com



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5756748
Voorl. verslagnr.:
Datum: 14/02/2022

Klant / Opdrachtgever:

ELEKTROTECHNIEKEN
DWARSSTRAAT 41
3640 OPHOVEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 601 CROIMANS KRIS
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** Peter Schrijvers **Adres:** KLOOSTERSTRAAT 27, 3640 KINROOI
Installateur/verantw. werk: **Naam:** JURGEN HEUSSEN **Adres:** DWARSSTRAAT 41, 3640 KINROOI **B.T.W.:** BE0542633836
Adres installatie: JURGEN HEUSSEN KLOOSTERSTRAAT 27 KINROOI 3640 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: wooneenheid **Toestel/Install. ID:** Kloosterstraat 27, 3640 Kinrooi LS01
EAN nr.: 541 449 206 001 790 633 **Leverancier:** Engie **Teller nr.:** 1SAG310005 **Nachtteller nr.:** / 0945

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast **Installatiedatum:** voor 01/10/81 + tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 + na 01/06/2020
(* Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt
Datum: 14/02/2022 **Volgende controle binnen** 300 maand of uiterlijk vóór 28/02/2047

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Nom. spanning: 3N400V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** DNB **Alg. scheidingsschak.:** aut.maatschappij
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Aardverbinding: aard: individueel **bereikbaarheid:** in orde
Aardelektrode: type: baren **sectie:** 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4P 40A 300mA **bijkomende:** 4P 40A 30mA
Eëndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 14

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 68 MOhm **Spreidingsweerstand:** 22 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | Geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf