

## RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: **20181029-010-006** Datum onderzoek: **29/10/2018** Agent: **De Grave G.** HK: 29/10/2043 CFM: ☒ 1/1

### ALGEMENE GEGEVENS

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: **Ieperstraat 47 verdieping 1+2 ,8400 Oostende**  
Opdrachtgever: **FL Productions bvba , Prins Albertstraat 96, 8400 Oostende**  
Bedrijf: \_\_\_\_\_ Ond nr / IDnr: **BE0895743926**  
Eigenaar: \_\_\_\_\_  
Type lokalen: **Appartement**  
Doel onderzoek: **271 - Controle onderzoek**

### GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

### METINGEN EN BEPROEVINGEN

|                     |                       |                       |                        |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| EAN-code/Zegel:     | <b>0006565</b>        | Continuïteitsmeting:  | <b>ok</b>              |
| Nominale spanning:  | <b>3 x 230V</b>       | ADS testknop:         | _____                  |
| Hoofdbeveiliging:   | <b>40A</b>            | ADS foutlus:          | _____                  |
| Voedingsleiding:    | <b>4 x 10 mm2 XVB</b> | Bescherming RA OA:    | <b>ok</b>              |
|                     |                       | R isolatie:           | <b>OK, &gt; 0,5 MΩ</b> |
| Elektrode type:     | <b>Pen/Baren</b>      | R aarde:              | <b>24,2 ohm</b>        |
| Aantal borden:      | <b>2</b>              | Schema's:             | <b>ok</b>              |
| Aantal stroombanen: | <b>2</b>              | Staat vast            | _____                  |
| Waarde ADS:         | <b>300mA 40A</b>      | elektrisch materieel: | <b>ok</b>              |



### TOELICHTING

Teller exclusief nacht met verdeelbord voor elektrische verwarming. Door afwezigheid van de netspanning was het niet mogelijk de foutlus en/of testknop te testen. (Rapport 2 van 2) Volgens Art 278.

### INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

### BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op **29/10/2043** of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.


### RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur:

**De Grave G.**



Datum vrijgave: 29/10/2018