

Nummer rapport: 121/2020/10/22/4
Rapport n°:
Categorie: F-EI3 (Controle van een laagspanningsinstallatie zonder injectie van een hoogspannings-
Catégorie:
Datum onderzoek: 22/10/2020
Date du contrôle:
Verslag geldig tot: 22/10/2025
Valable jusqu'au:
Inspecteur: MALARA Daniël



Verslag van onderzoek: controle van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning

Rapport de visite: Installation électrique à basse tension et à très basse tension

Betreft Concerne	installation de l'hébergement "Maison Blanche"
Aard onderzoek Type de contrôle	Controlebezoek (6.5) / Visite de contrôle (6.5) Afwijkende beschikkingen toegepast van: / Dérogations appliquées à: <input checked="" type="checkbox"/> 8.3.1 8.3.2 Niet-huishoudelijk (4.2.4.4.) / Non-domestique (4.2.4.4)
Gebruikte interne procedure Procédure interne utilisée	EI3
Specifieke reglementering Réglementation spécifique	Toeristische logies Wallonië AGW 9/12/2004 (jaarlijks) Logements touristiques Wallonie AGW 9/12/2004 (annuel)
Adres onderzoek Lieu du contrôle	Rue de la Lesse 2 - 6929 DAVERDISSE
Opdrachtgever Donneur d'ordre	Fondation A.E.P. Tel. Fax BTW TVA
Installateur	existante / Galer Tel. Fax BTW TVA
Eigenaar Propriétaire	 Tel. Fax
Aanwezigen Personnes présentes	M. Hertsens et M. Galer

Besluit Conclusion

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.


L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór / Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le:

22/10/2025


Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,


Inspecteur MALARA Daniël

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,


VAN DEN BERGH Rudy

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

Algemene inlichtingen / Informations générales

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1 / Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is er toe gehouden:

- het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test);
- de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd;
- de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu:

- d'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test);
- de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées;
- de conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire;
- de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant;
- d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
- de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique;
- de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.



1 Beschrijving gecontroleerde installatie / Description de l'installation contrôlée:

A. Voedingsbronnen en karakteristieken v/d gecontroleerde installatie Sources d'alimentation et caractéristiques de l'installation contrôlée

Bron / Source	Un (V)	In (A)	Icc (kA)	Serienr. / Naam N° série / Nom
kWh-meter / Compteur	3 x 230 V	100	2.8	50287259

B. Schema's / Schémas

Zie schema's / Voir schémas:		
Referentie / Référence	Datum / Date	Versie / Version
maison blanche / Galer	1/07/2020	/

C. Berekeningsnota's / Notes de Calcul

Referentie / Référence	Datum / Date	Versie / Version
Geen berekeningsnota's van toepassing voor onrechtstreekse aanraking / Pas de notes de calcul applicables pour les contacts indirects		
Geen berekeningsnota's van toepassing voor kortsluiting / Pas de notes de calcul applicables pour le courant de court-circuit		

D. Uitwendige invloeden / Influences externes

Zie document(en) uitwendige invloeden / Voir document(s) des influences externes :		
Referentie / Référence	Datum / Date	Versie / Version
AEP DAVERDISE	12/10/2020	/

E. Brandveiligheid / Sécurité incendie

Referentie / Référence	Datum / Date	Versie / Version
Geen plan(nen) vitale stroombanen aanwezig (installatie van vóór 04/09/2013) / Pas de dossier des circuits vitaux présent (installation antérieure au 04/09/2013)		

F. Explosieveiligheid / Sécurité anti explosion

NVT / PA

G. Classificatie van medisch gebruikte ruimten / Classification des espaces médicaux

NVT / PA

H. Groene stroom / Énergie verte

NVT / PA



2 Visuele controles / Contrôles visuels

2.1 Controle beveiliging van personen tegen elektrische schokken Contrôle de la protection des personnes contre les chocs électriques					
2.1.1 Controle op de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking Contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contact direct					
		OK	NOK (zie §4) POK (voir §4)	NVT PA	
Omhuulsels / Enveloppes		✓			
Isolatie / Isolation		✓			
Verwijdering / Eloignement				✓	
Hindernissen / Obstacles		✓			
2.1.2 De controle op de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking Contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contact indirect:					
a) Passieve maatregelen / Mesures passives		OK	NOK (zie §4) POK (voir §4)	NVT PA	
Isolatie / Isolation		✓			
Veiligheidsscheiding van stroombanen Séparation de sécurité des circuits				✓	
Vermijden gevaarlijke potentiaalverschillen Evitement de l'élévation des potentiels dangereux				✓	
b) Actieve maatregelen / Mesures actives					
Netsysteem Réseau de mise à la terre		Type beveiliging/bewaking Type de protection/surveillance	OK	NOK (zie §4) POK (voir §4)	NVT PA
TT		Differentieelstroominrichting / Dispositif différentiel	✓		
c) Specifieke installaties / Installations spécifiques		OK	NOK (zie §4) POK (voir §4)	NVT PA	
Badkamers/salles de bain		✓			



2.2 De controle op de beschermingsmaatregelen tegen thermische invloeden Contrôle des mesures de protection contre les influences thermiques					
2.2.1 Bescherming tegen brandwonden / Protection contre les brûlures					
			OK	NOK (zie §4) POK (voir §4)	NVT PA
Temperatuurbegrenzing / Limitation de la température					✓
Keuze en plaatsing warmte producerend elektrisch materieel Choix et emplacement du matériel électrique producteur de chaleur					✓
2.2.2 Bescherming tegen brand / Protection contre l'incendie					
	Kring Circuit	Leiding Conduit	OK	NOK (zie §4) POK (voir §4)	NVT PA
Ruimten met verwaarloosbaar brandgevaar: BE1 en CA1 en CB1 Zone à risques négligeables d'incendie: BE1 et CA1 et CB1	Normaal	F1/F2 of Eca/Cca F1/F2 ou Eca/Cca	✓		
	Vitaal (kritische/veiligheids) Vital (critique/sécurité)	FR2			✓
Ruimten met bijzonder brandgevaar: BE2 of BE3 of CA2 of CB2 Zone à risque spécifique d'incendie: BE2 ou BE3 ou CA2 ou CB2	Normaal	F2 of Cca F2 ou Cca	✓		
	Vitaal (kritische/veiligheids) Vital (critique/sécurité)	FR2			✓
		Correctiefactor Facteur de correction			✓
BD2 of/ou BD3 of/ou BD4, evacuatiewegen/ ruimte max 50 pers./ tunnels	SA/SD of a1/s1 SA/SD ou a1/s1				✓
2.2.3 Bescherming tegen explosie / Protection contre les explosions					
			OK	NOK (zie §4) POK (voir §4)	NVT PA
NVT / PA					
2.3 De controle op de beschermingsmaatregelen tegen overstroom Contrôle des mesures de protection contre les surintensités					
			OK	NOK (zie §4) POK (voir §4)	NVT PA
Bescherming tegen overbelasting / Protection contre les surcharges			✓		
Bescherming tegen kortsluiting / Protection contre les court-circuits			✓		
2.4 De controle op de leidingen, hun onderdelen en hun plaatsingssystemen Contrôle des canalisations, leurs accessoires et leurs modes de pose					
			OK	NOK (zie §4) POK (voir §4)	NVT PA
(Zie de bijlagen en/of plannen m.b.t. de verdeelborden) (voir annexes et/ou descriptions des tableaux de distribution)			✓		
2.5 De controle op de verdeelborden Contrôle des tableaux de distribution					
			OK	NOK (zie §4) POK (voir §4)	NVT PA
(Zie de bijlagen en/of plannen m.b.t. de verdeelborden) (voir annexes et/ou descriptions des tableaux de distribution)			✓		



3 Controles door beproeving en metingen / Contrôles par tests et mesures

3.1 Controles door beproeving / Contrôles par tests			
3.1.1 De controle van de elektrische continuïteit van / Contrôle de la continuité électrique de:			
	OK	NOK (zie §4) POK (voir §4)	NVT PA
Beschermingsgeleider(s) evenals hun verbinding(en) < 2 Ω Des conducteurs de protection et leurs liaisons < 2 Ω	✓		
3.1.2 De controle van de goede werking van de / Contrôle du bon fonctionnement de:			
	OK	NOK (zie §4) POK (voir §4)	NVT PA
Differentieelstroominrichtingen via de eigen testknop en/of met testapparaat Des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test et/ou à l'aide d'un appareil de mesure	✓		
Isolatiecontroletoestellen in installaties gevoed door een IT-net Des contrôleurs permanents d'isolement intégrés dans un réseau IT			✓

3.2 Controles door meting / Contrôles par mesures					
		Meting / Mesures	OK	NOK (zie §4) POK (voir §4)	NVT PA
Isolati weerstand Mesure d'isolement	algemeen / générale	0.86 MΩ	✓		
Isolati weerstand van de ZLS-kringen Mesure d'isolement des circuits TBT		MΩ			✓
Aardverspreidingsweerstand Résistance de dispersion de la prise de terre	hulpelektroden / électrodes suppl.	Ra 14 Ω	✓		
		Rb Ω			
Type aardelektrode Nature de la prise de terre	Piketten / piquets bestaande / existante		✓		
Continuïteit beschermingsgeleiders Continuité des conducteurs de protection:		Rc 2 Ω	✓		



4 Vaststellingen / Constatations

4.1 Inbreuken Boek 1 KB08/09/2019 / Infractions selon livre 1 KB 08/09/2019

Néant

4.2 Inbreuken specifieke reglementering / Infractions aux réglementations spécifiques

Néant

4.3 Opmerkingen / Remarques

Néant

4.4 Nota's / Notes

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit.

Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

- l'éclairage de sécurité fonctionne de manière satisfaisante
- sectionneurs de terre des deux bâtiments interconnectés
- levée des manquements du rapport 121/2020/09/09/07
- tenir compte de l'analyse de risque



Bijlage VERDEELBORDEN: Kortsluitstromen/Isolatie weerstand
Annexe: TABLEAUX DIVISIONAIRES: Courants de court-circuit/Résistances d'isolement

Kortsluitstroom en isolatie weerstand / Courants de court-circuit et résistances d'isolement

Verdeelbord/kring/stopcontact Tableau/circuit/prixe	$I_{cc \max}$ (kA)	$I_{cc \min}$ (kA)	R_{iso} (M Ω)

RAPP.EI3-4.LARGE.NF – 13/05/2020

121/2020/10/22/4

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

Nummer rapport: 121/2020/8/18/4
Rapport n°:
Categorie: F-BD2 (Verplichte detectie volgens NBN-S21-100)
Catégorie:
Datum onderzoek: 18/08/2020
Date du contrôle:
Verslag geldig tot: 18/08/2021
Valable jusqu'au:
Inspecteur: MALARA Daniël

Fondation A.E.P.

Chaussée de Vleurgat 113

1000 BRUXELLES

Verslag : Onderzoek van een branddetectie-installatie Rapport: Contrôle d'une installation de détection incendie

Betreft Concerne	installation des 2 batiments de la Maison Blanche				
Aard onderzoek Type de contrôle	Periodiek onderzoek van een / Contrôle périodique de Waarschuwinginstallatie / Installation d'alerte Alarminstallatie / Installation d'alarme Detectieinstallatie / Installation de détection				
Referenties Références	AREI/RGIE Logiesverstrekkende bedrijven / Établissement d'hébergement NBN S21-100: Opvatting van algemene installaties voor automatische branddetectie door puntdetector / Conception des installations généralisées de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel.				
Adres onderzoek Lieu du contrôle	Rue de la Lesse / - 6929 DAVERDISSE				
Opdrachtgever Donneur d'ordre	Fondation A.E.P.				
	Tel.		Fax		BTW TVA
Installateur	BOSEC-gecertificeerd				
	Tel.		Fax		BTW TVA
Eigenaar Propriétaire	Fondation A.E.P.				
	Adr.	Chaussée de Vleurgat 113 - 1000 BRUXELLES			
	Tel.		Fax		
Aanwezigen Personnes présentes	M. Hertsens architecte et M. Demolin pour SICLI				

Besluit Conclusion

De installatie is conform met de van toepassing zijnde referenties op blz 1 van dit rapport. Gelieve rekening te houden met de vermelde vaststellingen in dit rapport. /
Lors de notre contrôle la centrale incendie était en bon état de fonctionnement. L'installation est conforme aux références reprises sur la pg 1 de notre rapport. Veuillez tenir compte des observations mentionnées dans ce rapport.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

MALARA Daniël

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

Sven Govers



1 Beschrijving / Description

A. Documentatie/ Documentations

A. Plannen van de brandcompartimenten / Plans de compartimentage

Niet van toepassing /
Pas applicable

B. Plannen van de ATEX zones / Plans des zones ATEX

Niet van toepassing /
Pas applicable

C. Resultaten van de risicoanalyse / Résultats de l'analyse de risques

Niet van toepassing /
Pas applicable

D. Resultaten van de risicoanalyse brandpreventie op de arbeidsplaatsen / Résultats de l'analyse de risques Prévention incendie en particulier sur le lieu de travail

Niet van toepassing /
Pas applicable

E. Algemene eisen voor het geïnstalleerde systeem / Exigences générales du système installé

Niet van toepassing /
Pas applicable

F. Plannen van het gebouw / Plans du bâtiment

Zie plan met referentie /
Voir plan référencé

maison blanche

Datum /
Date:

10/08/2020

Versie /
Version:

/

G. Lijst van de brandbare stoffen (brandklassen) / Liste des produits inflammables (classes de feu)

Niet van toepassing /
Pas applicable

H. Procedures met betrekking tot de activiteit uitgevoerd in het gebouw / Procédure en relation avec les activités dans le bâtiment

Niet van toepassing /
Pas applicable

I. Inventarisatie van de plaatsen die bijzondere risico's kunnen inhouden / Inventaire des lieux qui pourraient accueillir des risques particuliers

Niet van toepassing /
Pas applicable

J. Plan van de uitwendige invloeden (AREI art. 19) / Plan des influences externes (RGIE art. 19)

Niet van toepassing /
Pas applicable

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB



B. CIE / ECS

Merk:	COOPER	Klasse:	1	✓2	
Marque:		Classe:			
Type:	COP 3000	PE:	OK	NOK/POK	✓NVT/PA
Serienummer:	B2020143				
N° de série:					
Norm:	EN 54-2				
Norme:	EN 54-4				
Batterijen / Batteries					
Spanning:					
Tension:	2*12V				
Capaciteit:					
Capacité:	12Ah				
Laatst vervangen:	juin 2020	✓OK		NOK/POK	
Dernier remplacement:					

C. Voeding / Alimentation

Voeding komt van bord:	TD hall				
L'alimentation provient du tableau:					
Kring / Circuit:	SICLI incendie				
Afzonderlijke kring voor centrale:		✓OK		NOK/POK	
Circuit séparé pour central:					
Afzonderlijke DSI voor centrale (na 1986): (enkel BD2)		OK		✓NOK/POK	NVT/PA
Différentiel séparé pour central (après 1986): (uniquement BD2)					
		In:	14A	ΔI:	40/0.3Ama
Voedingskabel:	XVB 3G2.5				
Câble d'alimentation:					

D. Andere gegevens / Autres données

Ingangen / Entrées

<u>Detectoren / Détecteurs</u>			
Merk / Marque:	ETAON	Model / Modèle:	COPP420
Type:	Optisch / Optique	Aantal / Nombre:	71

<u>Detectoren / Détecteurs</u>			
Merk / Marque:	EATON	Model / Modèle:	COPH430
	Thermisch / Thermique	Aantal / Nombre:	4
	60°C		

<u>Drukknoppen / Boutons poussoirs</u>			
Merk / Marque:	COOPER	Model / Modèle:	COPBG-S
•	Rood / Rouge	Aantal / Nombre:	13



Sturingen / Asservissements

	Vertraging / Retard	Opmerking / Remarque
Telefoonkiezer naar brandweer / Numéroteur téléphonique au SRI		via ligne GSM
Branddeuren / Portes coupe-feu		7 portes RF
Herhaalborden / Répétiteurs		chambre surveillant et +1 bâtiment annexe
Sirenes / Sirènes Optisch signaal / Signaux optiques ✓ Akoestisch / Acoustique		
Merk / Marque: Fulleon	Type en model / Type et modèle: Rolp	Aantal / Nombre: 9

E. Bekabelingsprincipe / Principe de câblage

	OK	NOK / POK	NWT / PA	Opmerking / Remarque
Bekabeling van de circuits in lusvorm, gemeenschappelijk traject / Câblage des circuits en boucle, sur leurs trajets communs			✓	
Bekabeling van de circuits in lusvorm, niet-gemeenschappelijk traject / Câblage des circuits en boucle, sur leurs trajets non communs			✓	
Bekabeling in niet-bewaakte lokalen / Câblage dans les locaux non surveillés			✓	
Functie behoud bedrading (vitale stroombanen) / Maintien de la fonction des câbles (circuits vitaux)			✓	

F. Programmatie en werkingsprincipe / Programmation et principe de fonctionnement

Waarschuwing / Alerte:	buzzer sur central et les 2 répétiteurs
Alarm / Alarme:	une action sur un BP ou une détection provoque l'enclenchement des asservissements



2 Proeven / Essais

2.1 Centrale / Central

	OK	NOK / POK	NVT / PA	Opmerking / Remarque
Netonderbreking / Coupure de l'alimentation du réseau	✓			
Batterijonderbreking / Coupure de batteries	✓			
Lusonderbreking / Interruption de boucle	✓			
Aardfout / Défaut de terre	✓			
Lampentest / Essais des témoins	✓			
Buzzertest / Essais du buzzer	✓			

2.2 Batterij / Batterie

	OK	NOK / POK	NVT / PA	Opmerking / Remarque
Autonomie	✓			essais réalisés sur batteries

2.3 Ingangen centrale / Entrées central

	OK	NOK / POK	NVT / PA	Opmerking / Remarque
Detectoren / Détecteurs				
Testitem / Aangepast testgas / Moyen de test Gaz d'essai adapté	✓			
Ten minste 20 % van de detectoren getest / Au moins 20% des détecteurs ont été testés	✓			
100 % controle / Contrôle à 100 %			✓	
Zie lijst van gecontroleerde detectoren (§4) / Voir la liste des détecteurs contrôlés (§4)			✓	
Druknoppen / Boutons poussoirs				
Testitem / Testsleutel / Moyen de test Clé du constructeur	✓			
Ten minste 20 % van de drukknoepen getest / Au moins 20% des poussoirs ont été testés			✓	
100 % controle / Contrôle à 100 %	✓			
Zie lijst van gecontroleerde drukknoepen (§4) / Voir la liste des poussoirs contrôlés (§4)			✓	



2.4 Sturingen controle / Asservissements

Controle van de sturingen behoorde tot de opdracht /
La vérification des asservissements fait partie de notre mission.

Alle sturingen werden met goed gevolg beproefd /
Tous les asservissements ont été testés avec succès.

2.5 Sirenes / Sirènes

	OK	NOK / POK	NMT / PA	Opmerking / Remarque
Waarschuwingssirenes (met een niet continu geluid) / Sirènes d'alerte (avec un son non continu)	✓			
Alarmsirenes (met een continu geluid) / Sirènes d'alarme (avec un son continu)	✓			
Test werkingsprincipe en programmatie / Essai de la programmation et principe de fonctionnement	✓			
Op iedere gecontroleerde plaats zijn de sirenes hoorbaar / À chaque endroit contrôlé les sirènes sont audibles: Min. 65dB(A) ... Max. 120 dB(A)			✓	



3 Vaststellingen / Constatations

3.1 Opmerkingen / Remarques

Néant

3.2 Vaststellingen / Observation

- alimentation raccordée en aval du diff. général du TD Hall
- la porte RF du bâtiment annexe au +1 vers +2 ne se ferme pas complètement

3.3 Nota's / Notes


- De controle bevat enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten /
Le contrôle ne porte que sur les endroits normalement visibles et accessibles.
De specifieke eisen opgelegd door de brandweer vallen buiten de opdracht van dit onderzoek /
Les exigences spécifiques imposées par le SRI ne font pas l'objet de ce contrôle.
- les portes de sorties de secours sont munies de clenches ouvrables en tous temps
 - coupure de l'HVAC, hotte, gaz, voir avis du S.R.I.
 - plans, mode d'emploi et registre d'intervention à proximité du central



4 Lijsten van de gecontroleerde ingangen / Liste des entrées contrôlées

NVT / IPA

Installation: A.E.P DIVERDISSE	Influences externes suivant l'art. 19 du RGIE Réf. plans :																		
Code	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB		
Articles du RGIE	144	84	19	146	147	148	149	149	139	139	47	31	47	101	101	101	101		
	225	226	227	228	229	230			232	232	233	234	234	151	151	104	104		
															234	104	104		
Logo Client	Température ambiante	Présence d'eau	Corps solides étrangers	Agents corrosifs ou polluants	Contraintes mécaniques	Vibrations	Flore	Faune	Courant vagabonds, induits, électrostatiques	Rayonnements solaires	Compétence des personnes	Etat du corps humain	Contacts des personnes avec le potentiel de terre	Possibilité de l'évacuation	Matériaux traités ou entreposés	Matériaux de construction	Structure des bâtiments		
	AM AA5	AD1	AE3	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	BA1	BB1	BC1	BD1	BE1	CA1	CB1		
	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	6	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1		
	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	6	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
6	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

L'exploitant ou son représentant
Date: **25/10/2020**
Nom: **GHER HXEL**
Signature: 

Le représentant de l'organisme agréé
Date:
Nom:
Signature: