

Resp. client:
N° commande:
N° client: 12166
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: benoitbruyeresprl@gmail.com



Organisme de contrôle a.s.b.l.

ProKo.: LS01
N° rapport : 5255755
N° rapp. prov.:
Date: 29/08/2019

Client / Mandant :
BRUYERE BENOIT
RUE EYSDEN MINES 70
6698 GRAND-HALLEUX

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: Type d'installation: modification Type de locaux: maison
Lieu de contrôle: FOGUENNE NATHALIS SAINT JACQUES 22 TROIS PONTS 4980
Type de contrôle: examen de conformité Selon RGIE Art. 86/271
Date du contrôle: 29/08/2019 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 31/08/2044 Contrôleur: TRIBOLET JEAN-PAUL
Propriété de: -FOGUENNE NATHALIS
Installateur: -SPRL BENOIT BRUYERE
T.V.A.: -0474109472 Carte-ID : - Délivré à : - Date : -

DESCRIPTION

EAN n°: - N° compteur: -50014201_2006 Index I: -16703 Index II: -15948
Raccordement: réseau aérien Fourreau: pas placé Plaque d'isolat.: présente
Tension de serv.: 3 x 400V + N Protection max.: 40A Protection princ.: 20A Interr.: aut. GRD
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: VVB nombre conduct.: 4 section: 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: type câble: VFVB nombre conduct.: 4 section: 16 mm²
Electrode de terre: type: boucle section: 35 mm² Résistance de dispersion: 27 Ohm
Interrupteur Diff.: Général: 4p 40A/300mA est plombé: en ordre Diff. Supplém.: 4p 40A/300mA
Fonct. bouton d'essai: en ordre boucle de défaut: en ordre Résist. d'isolem. général: 10 MOhm
Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre Etat du matériel électrique: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Continuité PE et liaison équipotential: en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre
Description – appareils : voir les schémas en annexe schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau ☐ luminaires
Ne sont pas encore raccordés: liaison équipotentielle ☐ principale ☐ supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 10

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut rester en service.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur