

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

Date: 09/03/2015

Inspecteur: Lorenzo Catuara

Installateur: -

N° TVA:-

N° C. Ident:-

Marque et type appareil de mesure: Fluke 1653B

N° série:: 2302011

Date vérification intern: 16/01/2015

Adresse de l'installation:

Rue Rue Trieu à Vallée

Numéro 40

Code postal 7100

Commune Houdeng Geognies

Type maison

Propriétaire:

Nom

Rue

Numéro

Code postal

Commune

EAN : 54

N° compteur: : 2001847

Type de contrôle:

Contrôle périodique d'une installation domestique selon les articles RGIE 271, 271bis et 86.

Distributeur: ORES

Tension: 1~230V

Liaison comp / tableau: 16 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 2

Nombres circuits: 16

Prise de terre: Pen piquet RE: 24 Ω

Ri GEN: +500 MΩ

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

I_{Δ}	I_n	$I_{\Delta t}$	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	tous	ok	ok
30 mA	40 A	22.5kA2s (3000A)	A	8	ok	ok
mA	A			-	-	-

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Protection	Section	Nombres circuits	Protection	Section
Curve	IN	P	Curve	IN	P
voir schema		mm²			mm²
		mm²			mm²
		mm²			mm²
		mm²			mm²

Contrôle visuel (général)	☒ BON ☐ PB	Contact direct	☒ BON ☐ PB	Contact indirect	☐ BON ☒ PB
Raccordement	☒ BON ☐ PB	Schéma correct	☒ BON ☐ PB	schéma en annexe par Aceg asbl	☐
Liaisons équipotentiels	☒ BON ☐ PB	☐ pas d'application	☐ en attente		
Continuité	☒ BON ☐ PB	Éclairage / machines	☐ BON ☐ PB	☒ PA	

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

Neant

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme au RGIE. La prochaine visite périodique est à prévoir avant le 09/03/2040
- ☐ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.
- ☒ Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
- ☐ L'installation électrique n'est pas conforme.. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
- ☐ La visite de contrôle prévue par l'art 276bis du RGIE, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexe: 5

POUR LE DIRECTEUR TECHNIQUE ÉLECTRICITÉ

Lorenzo Catuara



Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au AREI

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la direction Energie Gaz - Electrique du Service Public Fédéral concerné.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.