

EAN n° :  
N° compteur : 12651606  
Index I : 032031,0 Index II : 016413,9

DISTRIBUTEUR	PV wu
Nom	
Date	
Signature	



Organisme de contrôle s.a.b.l.

3367434

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE  
~~DE CHANTIER~~ - D'UN RACCORDEMENT ~~PROVISOIRE~~ DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service  
suivant RGIE art. 86 / ~~RGIE art. 270~~

Complément au rapport n°  
Type d'installation : Nouvelle / ~~Extension~~ / ~~Modification~~ / ~~Portance~~ / ~~Extinctif~~ / ~~Perforation~~ / ~~Scission de Compte~~

Type de local  
Lieu d'inspection

Propriété de :

Mandant :

Installateur : IDEM

TVA 471923509 - carte ID : / Délivré à : / Date : /

Inspecteur : / Date d'inspection : 11/10/2012

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V / ~~3 x 230 V~~ + N Protection max : 40A Commutateur, position : /

Protection principale : Disj. : Non visible Interrupteur / sectionneur : /

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : VFVA nombre de conducteurs : 4 diamètre : 10 mm

Câble de raccordement au réseau : type de câble : EVAV B nombre de conducteurs : 4 diamètre : 10 mm

Réseau aérien Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau : présent / absent - Plaque d'isolation : présente / absente

Electrode de terre : Type : bornes piquets collection bornes / Section : 16 mm<sup>2</sup> Résistance de dispersion : 13,71 Ω

Nombre de tableaux : 2 Nombre de circuits terminaux : 22 Résistance d'isolement général : 0,631 MΩ

Interrupteur différentiel : Général : ID4P-A-3kA-40A/30mA Supplémentaire : ID2P-A-3kA-40A/30mA

Fonctionnement bouton d'essai : en ordre - ~~pas en ordre~~ Contrôle bouton de défaut : en ordre - ~~pas en ordre~~

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d'OCB.

Installation exécutée conformément aux schémas : oui Etat du matériel électrique : en ordre - ~~pas en ordre~~

Protection contre les chocs électriques : contact direct : en ordre - ~~pas en ordre~~ contact indirect : en ordre - ~~pas en ordre~~

Continuité PE- et liaison équipotentielle : en ordre - ~~pas en ordre~~ Matériel fixe et mobile : en ordre - ~~pas en ordre~~

Description : voir les schémas en annexe - schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation - appareils

DETERMINATIONS - NOTE (N) - INFRACTION (I) - Les numéros réfèrent aux infractions standard au verso.

- N La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'est / ne sont pas encore raccordées.
- N La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - de gaz, - le chauffage central - n'est / ne sont pas encore placés.

NEANT.

CONCLUSION

L'installation est conforme / ~~non conforme~~ aux prescriptions du RGIE.

La visite de contrôle - par le même organisme de contrôle - prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 11/10/2012 ainsi qu'avant la mise en service d'une modification/extension importante réalisée avant cette date.

L'installation peut / ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délai aux infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur,  
l'inspecteur

Christophe Bayot  
christophe.bayot@ocb.be

Installation électrique - En vertu de l'art. 14 du CODEX, le présent document sera joint à la connaissance du comité.  
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIETAIRES : Conformément au  
Installation électrique - 3) de porter à la connaissance du Ministère des  
Affaires Economiques, direction « Energie Electrique » tout accident survenu à  
des personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

organisme de contrôle  
association sans but lucratif  
siège régional : dans chaque province

siège social  
Kon. Astridaan 60  
2050 Kortich

Tel. 03 / 451 37 00  
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be  
dep.ele@ocb.be

TVA BE 404.312.034  
CCP 000-0162392-14  
Banque 405-3020501-49