

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	242/2020/11/20/2	Datum van bezoek / Date de visite:	20/11/2020
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	M. Toumeni Rue Henri-Forir 49 - 4000 LIEGE	Nummer / Numéro:	
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003 Dichtheidsproef / test d'étanchéité		
Betreft: Concerne:	Appartement Domestique		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Rue Henri-Forir 49 bus 2 gebouw/bâtiment 49 - 4000 LIEGE		
Eigenaar / Propriétaire:	M. Toumeni		
Installateur:	M. Toumeni	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	M. Toumeni		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	✓GAS-DICHT-ETANCH ✓GAS-KL-70kW GAS-CC-CV>70kW GAS-PROP.BUT		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:		OK	NOK POK	NVT PA
Werkdruk(ken): Pression(s) de service:	20 mbar	✓		
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G20 Gaz naturel	✓		
Leidingen: Canalisations:	Cu: max ∅ 15-22 - 5,5/13 m Fe: max ∅ DN 25 - 1 m	✓		
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage knelfittingen / à compression persfittings / à sertir	✓		
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Referentie schema / référence schéma: 242/20201120/02 BIS	✓		
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 4 Index: 298 m³ Tellernummer / numéro de compteur: 15890810	✓		

Toestellen / Appareils:								OK	NOK POK	NVT PA
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)			
1	BULEX	25.5	C13	CUISINE	I2E(S)	/	/	✓		
2	ATAG	7,3	A	CUISINE	I2E(S)	/	/	✓		



Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:				OK	NOK POK	NVT PA
Visuele controles / contrôles visuels:				✓		
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	afzeping / à l'aide d'un produit moussant precisiemanometer / au manomètre de précision			✓		
	Testdruk / Pression d'essai:	50 mbar	Testtijd / Temps d'essai:	30 min		
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air			✓		

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

- Selon la déclaration du client, Dans les espaces cachés, présence d'aucun raccord gaz sur les canalisations gaz et tous les fourreaux sont placés à la traversée des murs / planchers / plafonds

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.

L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur, Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,		Naam & handtekening van de aanvrager, voor akkoord, Nom et signature du demandeur, pour accord,	
			
REALE Salvatore		De aanvrager / Le demandeur	