

Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

- BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 1970 Weerenbaek-Offen
Rue du Conzand 25

PROPRIETAIRE: _____
 Adresse: _____
 DEMANDEUR: J. Van der Veken
 Adresse: 1209 Anthonis
 INSTALLATEUR: Rue du Zwaan et Obu 35
 Adresse: _____
 TVA ou Cr.: 0620904601

EAN: 7
 Ref.: _____ Compteur n°: 68832
 Index: 20,0 (V) 33,1 (V)

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 30/09/2015 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:
 (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 412-2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - ~~Extension~~ - ~~Modification~~ - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: Habitat

Début travaux: Fondations avant - après T.10.81 - Installation électrique avant - après T.10.81 - 11.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 3x230 V Protection raccordement B A

Câble aliment, tableau, princ.: 3 X 16 mm² Inter.gén.: type Diff. 200/10, 3A

Type électrode de terre: boucle - ~~barres~~ - ~~piquets~~; conducteur horizontal Schéma TT

Nombre de tableaux: 2; Nombre de circuits term.: 13; RA: 236 Ohm; RI tot 6 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: van de schakelkast

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: _____

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE	
Vu le:	
le responsable du distributeur	
nom:	
signature:	

Notes: Poser 119 et interception 118 à remplacer
électrode de terre au lieu


CONCLUSION 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 30/09/2015 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

2. L'installation n'est pas conforme

3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)
213/150831/1



pour Le Directeur,