

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 2009/0619/108/05
Datum van verslag: 19/06/2009
Datum van onderzoek: 19/06/2009
U. ref.:
O. ref.:
Stroomleverancier:
Ref.:
Teller nr.:
Index:

ADRES INSTALLATIE: Brandweerstraat 18
9470 Denderleeuw
EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER: { Jacob Brama
Moonselbeem 303buis 4
9300 Aalst.
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW OF IK:

Aard van het onderzoek: ☒ gelijkvormigheidsonderzoek ☐ controlebezoek volgens:

☒ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☒ Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring

Omschrijving aansluiting: ☒ Ondergronds ☐ Bovengronds

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Aansluiting: Spanning: 230 V

Elektrische installatie: ☐ V60r ☒ Na ☒ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☒ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☒ TT ☒ TN ☒ IT

☐ AREI art.95 ☐ AREI art.

Aantal borden: 4 Aantal eindstroombanen: 13 RA: 2 Ohm RI tot 16 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

zie schema's

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:

geen

nota: 10.8; 10.9; 9.22

Besluit:

- A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/06/2034 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
C. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op
De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR

108 Patrick Hauwshart