

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.:

Datum van verslag:

Datum van onderzoek:

U. ref.:

O. ref.:

Stroomleverancier:

Ref.:

Teller nr.:

Index:

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW OF IK:

Aard van het onderzoek: ☒ gelijkvormigheidsonderzoek ☐ controlebezoek volgens:☒ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☐ (ARAB art. 262) ☐ (T.R. art. 231) ☒ (Voorschr. stroomlev.)Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring Aard van de locatie: AppartementOmschrijving aansluiting: ☒ Ondergronds ☐ BovengrondsType van aardelektrode: ☐ Lus ☐ Baren ☐ PennenVoedingskabel hoofdbord: 6 X 16 mm²Bescherming van de aansluiting: 40 A max.Aansluiting: Spanning: 2 x 230 VAlg. schakelaar: type: 88-40A-300mAElektrische installatie: ☐ V60r ☒ Na ☒ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☒ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☒ TT ☒ TN ☐ IT☐ AREI art.95 ☐ AREI art.Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 16 RA: 8 Ohm RI tot >50 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

zie schema's

Vastgestelde inbreuken en / of nota's:

KEURING GEZIEN
NETMANAGEMENT
18/01/05

Besluit:

☒ A.De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 02/12/04 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.☐ B.

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform

☐ C.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR