

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

BTU-Meple
09/12/2012

EAN: _____ DNB
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: PDC 332

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 332/120507/06

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: _____

EIGENAAR: Iddergemsesteenweg 51

Adres: 9350 Denderhoutem

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: idem

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 07-05-2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x230V/400V V Bescherming van de aansluiting Max 40 A

Veredingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm²

Alg. schakelaar: type 300mA 40A 4P

Type van de aardelektrode: bus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1+1; Aantal eindstroombanen: 9+6; RA: 2770 Ohm; RI tot 10,00 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

Ric schenaps in bijlagen

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers
naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

①

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07-05-2017 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in diepst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

PDC 332

De directeur,