

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

04P51613096

OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Bosschaert, 38,
Gendegem
EIGENAAR: M. Van der Caesbeeke
Adres: Klamburgwede 2, Gendegem
OPDRACHTGEVER: idem
Adres: _____
INSTALLATEUR: idem
Adres: _____
BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 21/10/2004 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~ onderzoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.B. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ ~~Wijziging~~ ~~Voorlopig~~ ~~Verzwaaring~~: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering ~~voor~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~ na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 400/230 V Bescherming van de aansluiting (cont 4 p 25 A)

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 06/1140A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 26; RA: 2,0 Ohm; RI tot 20 MOhm

BESCHRIJVING: _____

zie schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op _____
de aangestelde van de stroomverdelers
naam: _____
handtekening: _____

NOTA: Deel hermeniebel, deuren inrichting
en verlichtingsarmaturen nog te plaatsen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT ① De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/10/2004 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke
belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden
opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____