

VZW

BTV

Controleorgan

+3211234466

U. ref.:

VEHSLAG NR.:

217/090813/06

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 62
Fax 02 230 80 08

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Hofeinde 55
3550 Heusden-Zolder

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR: /

Adres:

BTW of IK:

EAN:

Ref.: Teller nr.

Index:

Datum van het onderzoek: 13/08/2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ABAS art. 262) (KB 26.2008) (A.B. art. 231) (Verord. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vervanging - Vervanging - verkoop wooneenheid Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór 1.10.81 - ~~1.10.81~~ AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 20 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Teco

Type van de aardelektrode: luc-boren-pennen-horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 2; RA: / Ohm; RI tot / MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

2 x 2 / Bring net 2 enkels out 2 x 16A

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN ~~EN ONRECHTSMATIGHEIDEN~~: Schema's zijn op te stellen en bringa te benoemen. Soepels draad in living en CV ruimte is verboden. Stopcontact met aardingspen moeten steeds van aarding zijn voorzien. Algemene aarding met scheiden is te voorzien. Differentiaal is te voorzien. Toestellen van klasse 1 moeten kunnen worden aangestoken aan stopcontact met aarding.

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers
naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op datum akte + 18 maanden.

DE AGENT-ONDERZOEKER: 217 Jans Davy
nr. + naam + handtekening

De directeur,

