


# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweeptstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. (03) 216.28.90  
Fax (03) 238.86.65  
  
ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. (02) 230.81.82  
Fax (02) 230.80.08



O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 24/000006/0

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRICHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Bochtstraat 11A

Kaboeke - 1100 - 9406

EIGENAAR: Dirk Van Londerweel

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: installateur

Adres: = eigenaar

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: 252-0059213-93

STROOMLEVERANCIER: Eledralvel

Ref.: aanvraag plaatsing teller nr.

Index: dringende beller

Datum van het onderzoek: 6/06/2008 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.B. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: private woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Electrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x220 V Bescherming van de aansluiting aut A Eledralvel

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type A300/40A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT 1a

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 7; RA: 8,5 Ohm; RI tot 50 MOhm

BESCHRIJVING: \_\_\_\_\_

Volgens eindraadschema en  
situatieschema id installateur

NOTA: Installatie goed bevonden voor  
max 2x40A aut

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: \_\_\_\_\_

Geen

2-6-1

B7

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de geïndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 6/06/2010 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
  2. De installatie is niet conform.
  3. De installatie mag in diefst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER:  
nr. + naam + handtekening

De directeur,

J. Meekening VANDENHOUTE

B