

SIEGE DE BRUXELLES  
Boulevard Clovis 15  
1000 Bruxelles  
Tél. 02 230 97 69  
Fax 02 230 26 76

SIEGE D'ANVERS  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tél. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

Bureau régional:

MAINAUT

# PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: \_\_\_\_\_

PROPRIETAIRE: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

DEMANDEUR: 10EA

Adresse: \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR: 10EA

Adresse: \_\_\_\_\_

DVA ou CI: 590 985 8294 09

EAN: \_\_\_\_\_

Réf.: \_\_\_\_\_

Compteur n°: \_\_\_\_\_

Index: \_\_\_\_\_

Date du contrôle: 26/01/2012 Type de contrôle: examen de conformité - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.2.6.2008) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation; Type locaux: Habitation

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension 3x400 VTN Protection raccordement 25A A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 x 10 mm² Inter. gén.: type 40A/0,3

Type électrode de terre: boucle - barres piquets conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 5; RA: 985 Ohm; RI tot 20 MOhm

Facteurs d'influences externes: \_\_\_\_\_

DESCRIPTION: Voir schéma unif. pair et de situation

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: NEANT

NOTES: L'acte faisant suite au rapport BTV 273/2012/03 (Vente d'habitation)

## PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE: voir verso.

- CONCLUSION 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 26/01/2012 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: \_\_\_\_\_

L'AGENT-VISITEUR:  
n° + nom + signature

Le directeur,