

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Rue Bois Rosine n° 15
4570 JIREE

PROPRIETAIRE:

Adresse:

DEMANDEUR: idem

Adresse:

INSTALLATEUR: existent

Adresse:

TVA ou CI:

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- ☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- ☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- ☒ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- ☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- ☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- ☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____

Ref.: _____ Compteur n°: 6781827

Index: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 08/03/17 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4.12.2012) (RGPT art. 262) (R.I. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: habitation

Début travaux: Fondations avant - après 01.10.81 - Installation électrique avant - après 01.10.81 - 01.01.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 230 V Protection raccordement 20 A

Câble d'alimentation, tableau. princ.: 4 X 16 mm² Inter.gén.: type 300mm²/40A

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 2; RA: N.C Ohm; RI tot: 270 MOhm

Facteurs d'influences externes:

DESCRIPTION:

1x 300mm²/40A

6x ITBA 2,5

1x II reserve

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

- réaliser schéma unifilaire et position + réaliser repère du coffret
- réaliser terre conforme au RGIE (info 300mm²)
- prise avec baguette terre au 6a terre n'est pas raccordée litige + rug, coule
- voir apparent non conforme
- câble non conforme dans l'installation (15 mm²)
- prévoir plaque de montage aux bornes d'intergénéral
- prévoir un 300mm² pour repère et terre, dilator, barre verticale, soldé de bon
- réaliser schéma équipotentielles

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

le responsable du distributeur

nom:

signature:

CONCLUSION

- ☐ 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le (art. 27 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est pas conforme
- ☒ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: oct + 18 mois

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

B. Janssens



* V E R S L A G - R A P P O R T *

pour Le Directeur,

BTV BRUXELLES
Chaussée de Rulsbroek 75
1190 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV ANVERS
Van der Sweepstraat
3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BUREAUX REGIONAL

Demandeur :

David Cécile et Bernadette
25A Rue Fr. Tenwaghe
4570 STRÉE.

Date du rapport : 08/03/17

Date de la visite : 08/03/17

Lieu de la visite :

Rue du Bois Perrière 15.
4570 STRÉE.

V. ref. :

N. ref. :

TITRE: *croquis*

N° DE RAPPORT : 294/170508/5

1. Description générale

2. Examen

3. Résultat des mesures

4. Constatations/Notes

5. Conclusion

