

EAN n° :  
N° compteur : 65325069  
Index I : 000323,0 Index II : 000256,9  
3484630 2016/5/53/255

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	



## PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle  
suivant : RGIE art. 86 / RGIE art. 87 / RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / RGIE art. 276bis /  
Complément au rapport n° CONFORMITE  
Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Scission du Comptage /  
Modification de tension d'alimentation / Vente unité habitation  
Type de locaux : MAISON  
Lieu d'inspection : RONDU 27 à 6800 LIBRAMONT  
Propriété de : PAQUES DABUSI  
Mandant : JJ BUANOITE  
Installateur : JJ BUANOITE  
TVA : 431481041 carte ID : Délivré à : Date :  
Inspecteur : TAIBOLET Date d'inspection : 14/4/16

### DESCRIPTION

Tension de service : 1x230 V 3x230 V 3N+ N Protection max. : 3x40A Commutateur; position :  
Protection principale : Disj. : 3x25A Interrupteur / sectionneur :  
Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : EXVB nombre de conducteurs : 4 diamètre : 16 mm²  
Câble de raccordement au réseau : type de câble : VFB nombre de conducteurs : 4 diamètre : 10 mm²  
Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau présent / absent - Plaque d'isolation: présente / absente  
Electrode de terre : Type : boucle / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 21 Ω  
Nombre de tableaux : 2 Nombre de circuits terminaux : 19 Résistance d'isolement général : 1,5 MΩ  
Interrupteur différentiel : Général : 4p 40A 300 mA Supplémentaire : 4p 40A 30 mA  
Fonctionnement bouton d'essai : en ordre - pas en ordre Contrôle boucle de défaut : en ordre - pas en ordre  
L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d' OCB.

Installation exécutée conformément aux schémas: oui - non Etat du matériel électrique: en ordre - pas en ordre  
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre - pas en ordre contact indirect: en ordre - pas en ordre  
Continuité PE- et liaison équipotentielle: en ordre - pas en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre - pas en ordre  
Description : voir les schémas en annexe - schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation - pas en ordre

### DETERMINATIONS - NOTE (N) - INFRACTION (I) - Les numéros réfèrent aux infractions standard au verso.

- N La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'est / ne sont pas encore raccordées.
- N La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - de gaz, - le chauffage central - n'est / ne sont pas encore placés.

### CONCLUSION

L'installation est conforme / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.  
La visite de contrôle - par le même organisme de contrôle - prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 14/4/2016 ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.  
L'installation peut / ne peut pas être mise en service / ne peut pas être mise en service qu'à condition de réparer sans délai les infractions constatées et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur,  
l'inspecteur