

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL



Organisme Agréé

SIÈGE DE BRUXELLES
Oudestraat 10
1000 Bruxelles
Tél. 02 231 81 82
Fax 02 231 82 95

SIÈGE D'ANVERS
Van der Velpstraat 3 bus 46
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 20 00
Fax 03 234 84 85

Bureau régional

Hainaut

V. réf.:

N. réf.:

RAPPORT N°: 260730402

PROCESSUS-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE

ADRESSE DE L'INSTALLATION

PROPRIETAIRES:

Adresse:

DEMANDEUR:

Adresse:

INSTALLATEUR:

Adresse:

Tél. ou C:

EAN:

Ref.:

Compteur n°:

Index:

Date de contrôle: 10-10-07

Type de contrôle:

examen de conformité - visite de contrôle suivant:

RGIE art. 270 (RGIE art. 271) (RGIE art. 275) (RCP art. 262) (R.T. art. 221) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Neuf - Extension - Modification - Temporaire - Restauration - Transfert propr. - Type local: Habitation

Début travaux: Fondations avant - après 1.12.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension: 230 V

Protection raccordement:

Câble aliment. tableau: 4 x 10 mm²

Intégré: type: 40/193A

Type électrode de terre: boucle / terre - piquets - conducteur horizontal

Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1

Nombre de circuits term.: 21

SA: 2 Ohm: R/sol: 2 MOhm

Facteurs d'influence externes:

DESCRIPTION: Voir schémas unifilaire et de situation

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATEES: NEANT

PROCESSUS-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

Note: Appareils et câbl. non placés et équipés en attente de la mise en service.

DEVOIRS du PROPRIETAIRES, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE: voir verso

CONCLUSION: 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaire et de situation ont été visés.

L'installation doit être vérifiée avant la modification ou extension importante effectuée avant cette date.

L'installation n'est pas conforme.

L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit notifié dans un délai de 15 jours à la compagnie d'assurance et pour autant que les mesures de sécurité soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.

L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le technicien agréé avant la mise en service.

Le directeur: