

Nr 0162

Onderzoeksverslag - Conformiteitsverslag – Huishoudelijke bestaande LS / ZLS installatie

Verslag nr : 91/15.05.29/01

Betreft: ☒ Controle in het kader van een verkoop ☐ periodieke controle

Type woning : ☐ huis ☒ appartement ☐ andere:

Aanvrager : Buizen Rue

Persoon ter plaatse : AP.6. Koninklijke 2e Div 4 EAN-code van de installatie : WPT998435353

Adres van bezoek : AP.6. Koninklijke 2e Div 4

Datum van bezoek : 29/05/15 Datum redactie : 29/05/15

Referenties klant :

Reglementaire voorschriften : AREI art. ☐ 271 ☒ 276 bis met gebruik van de uitzonderingen van ☒ 271 bis ☐ 278

Gebruikte SOCOTEC BELGIUM vzw procedure : CHECK-LIST-INS-E- 11

Beschrijving van de bezochte installatie:

Nominale spanning : ☐ ...

☒ 3N400 V ☐ 3x230V ☐ 2x230V ☐ 1N400V

Algemene bescherming van de aansluiting : 40 A

Aantal borden : 1 aantal eindstroombanen : 15

Controles door visueel onderzoek, testen en metingen:

Beschrijving	In orde	Niet in orde	Niet v toep. of uitzondering.
Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's	☒		
Staat van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel	☒		
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking	☒		
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking, werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testknop. Nota: differentieel ☒ was verzegeld ☐ niet verzegelbaar ☐ terug verzegeld	☒		
Foutlussen en juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen			
Continuïteit van de: equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende), continuïteit vb de beschermingsgeleiders tot de apparaten	☒		
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel	☒		
Visuele controle van verplaatsbaar materieel, op het moment van de controle aangeschakeld			☒
De doorsnede van de geleiders behoren tot het M.B. van 27/7/1981 & uitz.	☒		
Algemene isolatieniveau : <u>18.6</u> MΩ	☒		
Spreidingsweerstand van de aardelektrode : <u>0.15</u> Ω	☒		

Identificatie van de meetapparaten: hernomen in het dossier individuele uitrusting van de SOCOTEC BELGIUM VZW agent

Gebreken / Nota's:

Op plan en tekening te plaatsen

sub gen

Besluiten:

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.). Een aanvullende onderzoek is uit te voeren door hetzelfde organisme ☐ na conformiteit ☐ na afloop van 18 maanden na handtekening van de verkoopakte.
- ☐ De resultaten van de controle staan niet toe om tot een conclusie te komen. Een aanvullende onderzoek is uit te voeren door hetzelfde organisme om het dossier aan te vullen.

Naam en handtekening van de inspecteur:
in opdracht voor SOCOTEC BELGIUM VZW,

V.G. Gracht

Naam en handtekening van de aanvrager,
voor ontvangst:

[Handtekening]

RAP/SOCOTEC-E273(m)/0215 - V8