

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	81/2025/3/19/8	Datum van bezoek / Date de visite:	19/03/2025
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	MK REALTY Excelsiorlaan 31 - 1930 ZAVENTEM 1008237992	EAN Nummer / EAN Numéro:	541000000000000000
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Aanpassing - uitbreiding van een bestaande installatie / Adaption - extension d'une installation existante		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003/A2: 2021 NBN/DTD B 61-002: 2021		
Betreft: Concerne:	Nouvelle installation dans la maison.		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Rue Saint-Nicolas 22 - 1120 BRUXELLES (NEDER-OVER-HEEMBEEK)		
DNB: GRD:	Sibelga		
Eigenaar / Propriétaire:	MK REALTY		
Installateur:	MK REALTY	BTW/TVA:	1008237992
Aanwezigen: Personnes présentes:	MK REALTY		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-KL-70kW		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	21 mbar		
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G20 Gaz naturel		
Leidingen: Canalisations:	PLT: max $\varnothing$ DN25 - 8.5 m		
Verbindingen: Raccords:	knelfittingen / à compression		
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Niet aanwezig / pas présent		
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 6 Index: 80028.378 m ³ Tellernummer / numéro de compteur: 89306176		

Toestellen / Appareils:							
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm ²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm ²)
1	Chaudière Junkers Cerapur Compact ZWB 28-1 DE 23	28	C33	Cave	I2E(s)	/	/

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:**Visuele controles / contrôles visuels:****Dichtheidsproef / test d'étanchéité:**

afzeping / à l'aide d'un produit moussant
precisiemanometer / au manomètre de précision

Testdruk / Pression d'essai:

150 mbar

Testtijd / Temps d'essai:

10 min

Testgas / Gaz d'essai:

Lucht / air

Inbreuken / Infractions:**Opmerkingen / Remarques:****Nota's / Notes:**

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.


Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,



MOMBAERTS Kris