



Bien Sûr.

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 349/150601/04

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 4100 Seraing
Rue André Renard, 301

- Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be
- BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
 - BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
 - BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
 - BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
 - BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liège@btvcontrol.be
 - BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
 - BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
 - BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
 - BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
 - BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Ref.: _____ Compteur n°: 2032987
 Index: _____

PROPR _____
 Adress _____
 DEMANDE _____
 Adress _____
 INSTA _____
 Adress _____
 TVA _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURE

Date du contrôle: 01/06/2015 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle visite de contrôle suivant:
 (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4.12.2012) (RGPT art. 262) (R.I. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: Domestique

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 2x230 V Protection raccordement 50 A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 x 10 mm² Inter.gén.: type A63A 300mA

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 18; RA: 199 Ohm; RI tot 5 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: voir schéma en annexe

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: NEANT

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

CONCLUSION

- 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 01/06/2015 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- 2. L'installation n'est **pas conforme**
- 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

309
REF CENP



pour Le Directeur,

Siège social: Rue Neerveld 109, boîte 6, B-1200 Bruxelles