

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

✗ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.

11-K 6470 E

Ref. verslag

RAP

16110321-3M

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaren van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	GEMEENSCHAP RESIDENTIELE PONTBEEK		Voor naam	GEMEENSCHAP	Postnr.
Adres	JAN DEKINDERSTRAAT 29, 1731 ZELLIK		Gemeente		
Installateur	DE LEEVEN ELECTRO buba		Gemeente	VOLLEZELE	
BTW-nummer	3E0865971513				
of identiteitskaartnr.	-		Uitreikingsdatum	-- / -- / --	
Plaats van onderzoek	GEMEENSCHAP COMMINS - App 44		Gemeente		
Adres	JAN DEKINDERSTRAAT 29		Gemeente	ZELLIK	
EAN-code	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		Elektriciteits- verdelers		
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten <input type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) <input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheden <input checked="" type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid				

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U _{nom} (V ac/dc)	3N400V
Ø voedingskabel (mm²)	4x10mm²
I _{nom} aansluiting (A)	max 40A
Type alg. schakelaar	AUT
Aantal borden	1
Aantal eindstroombanen	6
Type aardelektrode	bus
Algemene diff.stroom.inr.	40A QJA
Bijkomende diff.stroom.inr.	40A QJA

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreads- weerstand :	2,3 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) : 100 MΩ
		Werkingsdifferentieel- stroominrichting :
		OK / NOK
		Continuïteit PE- geleiders & equipot. :
		OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN.

□ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP -- / -- / --

Besluit

- ✗ De elektrische installatie **voldeet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

- De elektrische installatie **voldeet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : -- / -- / --

Volgend controle-
bezoek uiterlijk op :

21/03/2036

Agent-onderzoeker
(naam - nr -
handtekening)

GOSSETTE Wim 073

Datum
onderzoek:

21/03/2011