

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :		Installatie :		Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam :		Naam, voornaam : <u>OMSTRAAT 1 A</u>		
Ident. Kaart nr. :		Adres : <u>VORTESEM</u>		
BTW nr. : BE		Post nr. + Stad :		
		Tel. : <u>1 0</u>		

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ☒

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input checked="" type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271 bis	<input checked="" type="radio"/> Wooneenheid
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk		<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> Huishoudelijke werkeenheid
<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> periodiek	<input type="radio"/> controle		<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> Gemeenschappelijke delen
<input type="radio"/> Art 276 : verzwaring	<input type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			<input type="radio"/> Art ...	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN <u>571449200002658480</u>	<input type="radio"/> EAN niet meegedeeld	<input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. <u>60859324</u>	meterstand dag : nacht : Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> nr. : meterstand :	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : <input checked="" type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V <input type="radio"/>	Type aardelektrode : <input checked="" type="radio"/> aardingslus <input type="radio"/> pen / baar	
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>2 x 20</u> mm ² - Type :		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>7</u>
	<input type="radio"/> zie bijlage(n)		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Toestellen	<input checked="" type="radio"/> Materieel	<input checked="" type="radio"/> I>/doorsnede	<input checked="" type="radio"/> Schema's
<input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand : <u>152</u> Ω	<input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : <u>10</u> MΩ	<input type="radio"/> Controle foutlus	<input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="radio"/> Test diff.		

Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="radio"/> Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	<input type="radio"/> Nihil
Opmerkingen	<input checked="" type="radio"/> Nihil

Visum DNB of aangestelde : Infra 81308

Besluit(en) :

<input checked="" type="radio"/> De nieuwe installatie	voldoet	<input checked="" type="radio"/> voldoet niet	aan het AREI.
<input type="radio"/> De bestaande installatie	voldoet	<input type="radio"/> voldoet niet	aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 23.08.2012 (*) ☐ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam : Geele Agent nr. 0p3 Datum 23.08.2012

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema('s) : 1 ☒ Eéndraadsschema('s) : 1 ☐

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

klantgegevens

voornaam _____ naam _____
 straat _____ nummer 1 bus A
 postcode 3720 gemeente Loosdrecht
 tel./gsm _____ e-mail _____

uitvoeringsadres

straat _____ nummer _____ bus _____
 postcode _____ gemeente _____

meterinstallatie

gasmeter

EAN-nr 54144 92000
 meternummer 9204250 index 9,15
 merk met mi type 44 druk aan meter 27 m³
 meterstand begin 9,15 meterstand na 10 min. 9,15 lekdebiet na 10 min. 0
 toepassingen ☐ koken ☒ verwarming ☐ waterverwarming

gekoppelde elektriciteitsmeter

meternummer _____ meterstand dag _____ kWh meterstand nacht _____ kWh

☐ KTV correct genummerd.

☒ De installatie is gasdicht.

☒ Keuringsverslag van een erkend controleorganisme

naam De Rossi nummer 960

Getuigschrift van een niet-gehabiliteerd installateur (kopie in bijlage)

☐ Getuigschrift van een gehabiliteerd installateur (kopie in bijlage)

☐ bijkomende indienststelling na correctie

De installatie mag ☒ in dienst gezet worden ☐ NIET in dienst gezet worden

bijkomende opmerkingen

ondertekening

datum 21/08/2012
 opgemaakt door keurder:
 naam De Rossi
 firma Unicolte
 adres _____
 handtekening _____
 Ondergetekende verklaart de dichtheidsproef te hebben bijgewoond en een afschrift te hebben ontvangen.
 naam _____
 adres _____
 hoedani _____
 handtek _____