

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
 Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
 Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Teller nr. _____
 Index: _____

ADRES INSTALLATIE: Stijn Coppens
Grote Guldendaard 8
2000 Antwerpen
 EIGENAAR: _____
 Adres: _____
 OPDRACHTGEVER: Neatfield B.V.B.A.
 Adres: Nijverheidsweg 71 bus 18
 INSTALLATEUR: 2160 Wommelgem
 Adres: _____
 BTW of IK: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 28/05/14 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (KB 412-2012) (TR art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 11.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2 x 230 V

Bescherming van de aansluiting 40 A Aut Max

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type AD1

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 14; RA: 20 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

* Stroomlijnen zie eindrapportage's.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET

GEELKVORMIGHEIDSONDERZOEK

waarin op

de aangestelde van de dienstverreken

naam

handtekening:

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de éénraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28/05/14 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

B. BEGERS

FORM. 382NL-11/2013



* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur,