



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☒ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.

141372

Ref. verslag

RAP

BD / 2014-12-19 - 1k

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/
uitbater - Naam

RIETEDRIJES

Voornaam

Postnr

9800

Adres

FABRIEKSTRAAT 64

Gemeente

WONDELGEH

Installateur

CORNELIS FILIP ELECTRO

Gemeente

DEINZE

BTW-nummer

BE 0583868734

of identiteitskaartnr.

Uitreikingsdatum

___ / ___ / ___

Gemeente

a

Plaats van onderzoek

RIETEDRIJES

Postnr.

9800

Adres

FABRIEKSTRAAT 64 BUS 3.02

Gemeente

WONDELGEH

EAN-code

□□□□□□□□□□□□□□□□

Elektriciteits-
verdelers

Type installatie

☐ tijdelijke installatie / voorlopige
aansluiting voor werf / festiviteiten

☒ wooneenheid (huis,
appartement, andere)

☐ huishoudelijke
werkeenheid

☐ gemeenschappelijke delen van
een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting

Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen

U_{nom} (V ac/dc)

2x230V

Ø voedingskabel (mm²)

4x10mm²

I_{nom} aansluiting (A)

40A MAX

Type alg. schakelaar

DG DIFF

Aantal borden

1

Aantal eindstroombanen

12

Type aardelektrode

LVS

Algemene diff.stroom.inr.

2p 40A 30mA

Bijkomende diff.stroom.inr.

2p 40A 30mA

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen

Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is

Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01

Aardspreidings-
weerstand :

1,4 Ω

Isolatiweerstand
(250/500/1000V) :

> 2 MΩ

Werking differentieel-
stroominrichting :

OK/NOK

Continuïteit PE-
geleiders & equipot. :

OK/NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Opmerking: KEUKEN, BADKAMER, VERLICHTING, CV-KETEL NIET GEPLAATST

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / ___ - ___

Besluit

☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor

Volgend controle-
bezoek uiterlijk op :

19/12/2019

Agent-onderzoeker
(naam - nr -
handtekening)

J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW
Inspecteur (143)
DECAESTECKER Brecht

Datum
onderzoek:

19/12/2019

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

61993