

Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUEDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

42.846

Datum van bezoek:

21-04-2024

Plaats van het onderzoek:

Gasthuisstraat 32 9500 Geraardsbergen België

Inspecteur:

Michael Di Martino

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname
(Livre 1 6.4)

De datum van opstelling:

21-04-2024 16:47:09

Volgend controlebezoek:

21-04-2049

Testeur d'installation:

TI-001/5394291

Opdrachtgever

Naam

Slawomir Nazaruk

Adres

Wilgestraat 25, 2860 Sint-Katelijne-Waver, Belgique

Email

suat-urfali@hotmail.com

Wetgeving



663 - INSP
AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Algemene gegevens

Adres van de installatie

Gasthuisstraat 32 9500 Geraardsbergen België

Gebouw

Huis

Eigenaar

Sito Architecten

Adres van de eigenaar

Installateur

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

EAN code

Meter/bord verbinding

XVB 4X10

Net spanning

2 x 230 V

Maximum beveiliging

40 A 2P

Atlas Contrôle

Boulevard Lambermont 127

1030 Bruxelles

Onderzoek

Schema's	Equipotentiale verbindingen	Fundamenten	Elektrische installatie
OK	OK	vóór 81	vanaf 81

Beschrijving van de installatie

Zie Scherma's

Aantal verdeelborden	1
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A
DK Test van DSR	OK
ΔI_n	OK
Controle van de staat	OK
Opgesteld materieel	OK
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK
Type aardelektrode	Baar
Weerstand aardelektrode (Ω)	5
Isolatiemeting ($M\Omega$)	322

Besluit**BESLUIT : CONFORM**

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie was gericht op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. De elektrische installatie voldoet aan de : eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/41114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. Atlas Contrôle verklaart dat de inspecteur het differentiële stroombeveiligingsapparaat, dat aan het begin van de elektrische installatie is geplaatst, heeft verzegeld en dat hij het (de) ééndraadschema('s) en de plaatsingstekening(en) heeft goedgekeurd. Het volgende controlebezoek moet uiterlijk in 25 jaren worden afgelegd.

Handtekening van de inspecteur



Atlas Controle

Boulevard Lambermont 127

1030 Bruxelles

Bewoordingen	Foto
--------------	------