

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 56163
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@elektropower.be



Onafhankelijk C

ProKo.: LS18
Verslagnr.: 5219596
Voorl. verslagnr.:
Datum: 25/06/2019

Klant / Opdrachtgever:
ELEKTRO POWER
RATTEVALLESTRAAT 7
8433 MANNEKENSVERE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIE
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: GEVAERT PARKLAAN 1C APP 0608 WESTENDE 8434
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271
Datum onderzoek: 25/06/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/06/2044 Onderzoeker: DEMAEREL I
Eigendom van: -
Installateur: ELEKTRO POWER RATTEVALLESTRAAT 7 8433 MANNEKENSVERE
B.T.W.: BE0835063496 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 3057597 Stand I: 22159,5 Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstsparing: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: maatschappij Schak.: alg. dif.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: bestaand aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 3 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 4p 40.
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 12,82
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch mater
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanrak
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar mater
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 8

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N 1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de co
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit
zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het Af
gebruiknaam van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

OCB VZW
 DEMAREL
 PV : 5219596
 25/08/2019

naam
 adres
 woonplaats
 Res. 't Park
 App. 0608
 Parkaan 1C
 8434 Westende

Klantgegevens

Keuningsorganisme

