

**ATECON vzw**  
**Britselei 94 – bus 31**  
**2000 Antwerpen**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**



## KEURINGSVERSLAG

### Algemene gegevens :

Verslag N°: 601754  
 Inspecteur: Godts Steve  
 Controle volgens AREI. art.: 86, 271  
 Type keuring: Periodiek onderzoek

Datum verslag: 05/05/2020  
 Datum keuring: 05/05/2020  
 Keuring N°: 20201190  
 Aanwezigen: Eigenaar

### Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Weynesbaan 143 , 2580 PUTTE  
 Distributienetbeheerder: Fluvius

Teller n°: 4031908  
 Index teller: Dag: 163374,00 Nacht: 0,00

EAN-code:

Naam opdrachtgever: ERIK THYS BVBA

Adres opdrachtgever: Leuvensebaan 154, 2580 Putte

Naam eigenaar:

Adres eigenaar: Weynesbaan 143 , 2580 Peulis

Installateur: Thys bvba

BTW-n° of ID: 0454.186.266

Type lokaal: Woning

### Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning: 3 x 400V + N

Max. beveiliging: 4 x 25 A

Meter – bord verbinding: VOB 4 x 6 mm<sup>2</sup>

Type electrode: Piket

# verdeelborden: 2

# eindstroombanen: 19

### Differentieelschakelaars:

In:	Id:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	4	A	3000 A	OK	OK
40 A	30mA	4	A	3000 A	OK	OK

### Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:

Bescherming:

Sectie:

Algemeen # 19

A-S

1,5mm<sup>2</sup>, 2,5mm<sup>2</sup>, 6mm<sup>2</sup>

Bijkomend # 17

C-S

1,5mm<sup>2</sup>, 2,5mm<sup>2</sup>, 6mm<sup>2</sup>

### Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	20,30	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	9,00	MOhm	Aardingscontinuiteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	NVT

### Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

**Besluit:** De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 5/5/2045 (art. 271). De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling. Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

### Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieschema's: JA

Andere:

### De inspecteur,

Godts Steve



**ATECON vzw**  
 Britselei 94 Bus 31  
 2000 Antwerpen  
 BTW-BE: 0408.677.925  
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

**ATECON vzw**  
**Britselei 94 – bus 31**  
**2000 Antwerpen**  
**Tel: 03/770 75 14**  
**www.atecon.be / info@atecon.be**



A handwritten signature in blue ink.



ATECON vzw  
Britselei 94 – bus 31  
2000 Antwerpen  
Tel: 03/770 75 14  
www.atecon.be / info@atecon.be

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

Geen inbreuken vastgesteld

**VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

Geen opmerkingen

**VASTSTELLINGEN: Nota's**

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.□
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

**Raadgevingen**

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.