

**VINÇOTTE vzw**

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.:

206946361

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent  
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde  
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen  
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11  
Tel: +32 2 674 57 11  
Tel: +32 3 221 86 11  
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be  
brussels@vincotte.be  
antwerpen@vincotte.be  
gembloux@vincotte.be



N 372172

Resi code: 1

**VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE****Verantwoordelijke uitvoering van het werk:****Installatie:****Eigenaar / Uitbater / Beheerder:**

|                                  |                                 |                                              |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Naam, voornaam: Benjamin Doneyer | Naam, voornaam: P. V. Instel    | Eigenaar / Uitbater / Beheerder: Casper Dink |
| Ident. Kaart nr.:                | Adres: Grote Ganssestraat 32    |                                              |
| BTW nr.: BE                      | Post nr. + Stad: 1800 Antwerpen |                                              |
|                                  | Tel.: / /                       |                                              |

**Basis van het onderzoek: Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")**

|                                                                                                               |                                                                           |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)     | <input type="radio"/> Wooneenheid                                         | <input type="radio"/> Vóór 1/10/1981                          |
| <input type="radio"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.) | <input type="radio"/> Werkeenheid                                         | <input checked="" type="radio"/> Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020 |
| <input type="radio"/> Controlebezoek (6.5.)                                                                   | <input type="radio"/> Werfinstallatie                                     | <input type="radio"/> Vanaf 1/06/2020                         |
| <input type="radio"/> Controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.)                        | <input type="radio"/> Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel    |                                                               |
| <input type="radio"/> Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)                                        | <input type="radio"/> Technische lokalen van een residentieel geheel      |                                                               |
| <input type="radio"/> Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)                                 | <input checked="" type="radio"/> Gedecentraliseerde productie-installatie |                                                               |
| Afwijkingen Deel 8:                                                                                           | <input type="radio"/> Toegepast                                           | <input type="radio"/> Niet toegepast                          |
|                                                                                                               | <input type="radio"/> Andere installatie:                                 |                                                               |

**Algemene gegevens elektrische installatie:**☐ Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gegevens verdeler        | EAN 541448820054511178                                                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> EAN niet meegedeeld                                       | <input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst |
| Naam verd.:              | kWh meter nr. 20123932 meterstand dag: 1667 nacht: 20264                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> kWh excl. nacht meter:                                    |                                                |
|                          | Bescherming aansluiting (A): <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input checked="" type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100  | nr. meterstand:                                                                 |                                                |
| Gegevens installatie     | Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input type="radio"/> mono 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input checked="" type="radio"/> 3N400 V                                                                                                           | Type aardelektrode: <input type="radio"/>                                       |                                                |
|                          | Maximale nominale stroom (A): <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 | <input checked="" type="radio"/> aardingslus <input type="radio"/> pen / baar   |                                                |
|                          | Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm <sup>2</sup> - Type: KVB                                                                                                                                                                                     | Aardverbindingssyst.: <input checked="" type="radio"/> TT <input type="radio"/> |                                                |
| Beschrijving installatie | Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA                                                                                                                                                                                             | Aantal borden: 2                                                                | Aantal eindstroombanen: 1                      |
| Zie bijlage(n)           | 40300 mA + 4x 40A + 4x 10A<br>omvormer SMA STP-50-3AV-40 SN=3010160488 Pmax AC=5000W<br>GS=Certas oomacchi Mid ch (B) SN=B2310178 Stand=23 kWh<br>2 strings 28Stuk 290wpich=8180W                                                                 |                                                                                 |                                                |

**Metingen - testen - controles - verzegeling:**

|                                                            |                                                                  |                                           |                                                              |                                             |                                               |                                           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking   | <input type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking                  | <input checked="" type="radio"/> Montage  | <input type="radio"/> Verplaatsb. materieel                  | <input type="radio"/> Vast materieel        | <input checked="" type="radio"/> >1/doorsnede | <input checked="" type="radio"/> Schema's |
| <input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand: 2,7 Ω  | <input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau: 2,1 MΩ | <input type="radio"/> Controle foutlus    | <input checked="" type="radio"/> Continuïteit (equipot., PE) | <input checked="" type="radio"/> Test diff. |                                               |                                           |
| Alg. diff.: <input checked="" type="radio"/> was verzegeld | <input type="radio"/> werd verzegeld                             | <input type="radio"/> werd niet verzegeld | <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden              | Schema's en plannen getekend: Ja / Nee      |                                               |                                           |

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)**

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Vastgestelde inbreuken                 | Geen                                   |
| Nieuwe installatie                     |                                        |
| <input checked="" type="radio"/> Nihil |                                        |
| Vastgestelde inbreuken                 |                                        |
| Bestaande installatie                  |                                        |
| <input type="radio"/> Nihil            |                                        |
| Opmerkingen                            | Enkel p.v. installatie gereconstrueerd |
| <input checked="" type="radio"/> Nihil |                                        |

**Besluit:**

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).  
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

**Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór**

18/11/2025

☐ door hetzelfde erkend organisme (\*).**Agent bezoeker:**

Voor de directeur generaal: Handtekening

Naam: Francois Doyel Agent nr.: 5955 Datum: 18/11/2020


Bijlage(n): ☒ Situatieplan(nen) ☐ Eéndraadsschema's

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.  
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.  
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.  
(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



# KEURING EENDRAADSCHEMA

EasySun (versie 4.2.0)



|                    |                   |                        |                                                                  |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Datum opstart:     | 10/11/2020        | Plaatsingsadres:       | GROTE GANZENPLAS 32, 9880 AALTER                                 |
| Naam Installateur: | Benjamin De Meyer | Naam eigenaar:         | COPPEJANS DIRK                                                   |
|                    |                   | Handtekening eigenaar: |                                                                  |
|                    |                   | Naam keurder:          | 18.11.2020                                                       |
|                    |                   | Handtekening keurder:  |                                                                  |
|                    |                   |                        | <br>VINÇOTTE<br>David.FRANCO<br>Inspecteur<br>Electriciteit, Gas |



## OMSCHRIJVING INSTALLATIE

EasySun (versie 4.2.0)


Beste DIRK

Kiezen voor een Easykit fotovoltaïsche installatie is niet alleen kiezen voor een zeer aantrekkelijke en concurrentiele prijs.

Het is ook kiezen voor een uitgebalanceerd **SYSTEEM** uitgewerkt door onze specialisten met het oog op een optimaal rendement en minimale netvergoeding. Door gebruik te maken van de beste merken, garanderen we een duurzame installatie die weer en wind gedurende lange tijd kan weerstaan.

Deze professionele materialen zelf plaatsen maken we mogelijk door ons uniek KIT-systeem en onze doorgedreven **SUPPORT** onder de vorm van instructieboekjes en montagevideo's. Vergeet ook niet dat je altijd terecht kunt bij onze specialisten in de toonzaal voor extra advies.

Tenslotte komen onze **SERVICE** bij jouw aan huis om je installatie elektrisch aan te sluiten en in werking te stellen. Ook achteraf heb je de zekerheid van een betrouwbare eigen technische dienst die onze klanten al meer dan 23 jaar bij staat. Zo garanderen we een zorgeloze werking en de best kwaliteit tegen de scherpste prijs.




### Technische eigenschappen van jouw installatie op een rijtje:




#### OMVORMER:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Merk en type:        | SMA STP5000 AV40 |
| AC vermogen:         | 5000 W           |
| Fabrieksgarantie:    | 5 jaar           |
| Opbrengstmonitoring: | Ja               |
| Rendement:           | 98,20%           |



#### PANELEN:

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Merk en Type:        | Bauer BS-290-6P5 EL   |
| Technologie:         | Poly ELkristallijn    |
| Afmetingen:          | B 990 x H 1640 x D 35 |
| Vermogen:            | 290 W                 |
| Fabrieksgarantie:    | 20 jaar               |
| Vermogensgarantie:   | 25 jaar               |
| Productie:           | Duitsland             |
| Aantal panelen:      | 28 stuks              |
| Maximum vermogen:    | 8120 Wpiek            |
| Opgewekt vermogen:   | 7471 W                |
| Verwachte opbrengst: | 6724 kWh/jaar         |



#### MONTAGE:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Type:             | Steeldeck Z |
| Productie:        | België      |
| Fabrieksgarantie: | 25 jaar     |

Alle voorgestelde prijzen, rendementen en ramingen zijn schattingen die op geen enkele wijze bindend zijn. Hiervoor verwijzen wij u door naar onze offerte.  
Alle garanties zijn wel te verstaan fabrieks garanties.



**EASYKIT WEST NV**  
VLIEGPLEIN 55B  
BE 9990 MALDEGEM

BTW - (BE) - 0735-498-441  
RPR Gent  
BIC : KREDBEBB  
IBAN : BE31 7360 1818 6655  
KBC : 736-0181866-55  
Tel : 050/30.10.00  
www.easykit.be

20 JAAR ERVARING  
VOOR DE SLIMME ZELFBOUWER

1/2

## FACTUUR

COPPEJANS DIRK  
GROTE GANZEPLAS 32  
BE 9880 AALTER

Email : DIRK.COPPEJANS2@TELENET.BE

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Factuur Nr  | : 2071415       |
| Datum       | : 21/10/2020    |
| Klantnummer | : 327299        |
| Ond.nummer  | : BE 0890103078 |
| Ordernr.    | : 3433596       |

### OMSCHRIJVING

PRIJS BTW

#### PLAATSINGSADRES : IDEM

|           |                                                                                                                                                                                 |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1,00 ST   | SMA STP 5.0-3 AV40 meerfasig                                                                                                                                                    | MC |
| 28,00 ST  | Zonnepaneel Bauer BS 290W polykristalijn BS-290-6P5 EL                                                                                                                          | MC |
| 2,00 ST   | KIT 120: PV STRING VAN 2x25M DC KABEL MET CONNECTOR                                                                                                                             | MC |
| 50,00 M   | Aardingskabel VOB 6mm <sup>2</sup> (geel-groen)                                                                                                                                 | MC |
| 5,00 M    | Kabel XVB 5g2,5                                                                                                                                                                 | MC |
| 1,00 ST   | Groene stroomteller 3F MID gekeurd                                                                                                                                              | MC |
| 1,00 ST   | Automaat Teco DIJ 16A vierpolig                                                                                                                                                 | MC |
| 1,00 ST   | Automaat Teco DIJ 40A vierpolig                                                                                                                                                 | MC |
| 1,00 ST   | Aansluiten en opstarten PV installatie met voorbereiding en hulp van de klant<br>Na opstart en keuring dien je uw PV installatie aan te melden bij de netbeheerder<br>(Fluvius) | MC |
| 64,00 ST  | Steeldeckprofiel met EPDM                                                                                                                                                       | MC |
| 48,00 ST  | Middenklemmen klik 30-40 steeldeck                                                                                                                                              | MC |
| 16,00 ST  | Eindklemmen 35 steeldeck                                                                                                                                                        | MC |
| 500,00 ST | Zelftappers 6*25                                                                                                                                                                | MC |
| 16,00 ST  | Inbusbouten M8x20 steeldeck                                                                                                                                                     | MC |
| 16,00 ST  | Klickmoeren steeldeck                                                                                                                                                           | MC |
| 1,00 ST   | Levering aan huis                                                                                                                                                               | MC |
| 1,00 ST   | Dakdoorvoer plat dak voor zonneboiler / warmtepomp                                                                                                                              | MC |
| 2,00 ST   | Middenklemmen klik 30-40 steeldeck                                                                                                                                              | MC |

BTW verlegd.

## FACTUUR

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Factuur Nr  | : 2071415       |
| Datum       | : 21/10/2020    |
| Klantnummer | : 327299        |
| Ond.nummer  | : BE 0890103078 |
| Ordernr.    | : 3433596       |

### OMSCHRIJVING

PRIJS BTW

#### BETALINGSVOORWAARDEN

BETAALD PER OVERSCHRIJVING OP 05/10/20: 6.920,00 EUR  
KONTANT BETAALD OP 06/10/20: 0,85 EUR  
TERUG TE BETALEN: -509,02 EUR (BE53 8508 3411 8253)

### OVERSCHRIJVING

23 OKT. 2020

De overeenkomst werd gesloten te MALDEGEM.

Onze leveringen worden beheerd door onze algemene verkoopsvoorwaarden, zie website [www.easykit.be](http://www.easykit.be), en waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen.

Volgens de wettelijke bepalingen ronden wij alle cash betalingen af op 5 cent.

| Totaal exclusief BTW | Korting | Belastbaar | BTW % | BTW  |                 |          |
|----------------------|---------|------------|-------|------|-----------------|----------|
| 7.124,23             | -712,42 | 6.411,81   |       | 0,00 | Totaal excl BTW | 6.411,81 |
|                      |         |            |       |      | Totaal BTW      | 0,00     |
| Totaal (EUR)         |         |            |       |      |                 | 6.411,81 |