

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.: 133884
Cont.pers.: VAN WEYENBERG LIEVEN
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0478/94.87.68
e-mail: lievenvw@proximus.be



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5885100
Voorl. verslagnr.:
Datum: 05/09/2022

Klant / Opdrachtgever:

NALBO
EDINGSESTEENWEG 241
9400 DENDERWINDEKE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 60 MOENS JURGEN
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** NALBO **Adres:** EDINGSESTEENWEG 241 DENDERWINDEKE 9400
Installateur/verantw. werk: **Naam:** NALBO **Adres:** EDINGSESTEENWEG 241 DENDERWINDEKE 9400 **B.T.W.:** BE0.450.249.056
Adres installatie: NALBO GEZELLESTRAAT 8 APPELTERRE-EICHEM 9400 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: wooneenheid **Toestel/Install. ID:** NALBO
EAN nr.: 541448860019505545 **Leverancier:** FLUVIUS **Teller nr.:** 1100059907 **Nacht teller nr.:**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: niet toegepast

Installatiedatum: na 01/06/2020

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 05/09/2022

Volgende controle binnen 300 **maand of uiterlijk vóór** 30/09/2047

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig	Aansluiting:	Wachtbuis:	Isolatieplaat:
Nom. spanning: 1 x 230V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A	Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding:	kabeltype: XVB	aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling:	kabeltype: EXVB	aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Aardverbinding: aard:	individueel	bereikbaarheid: in orde	
Aardelektrode: type:	lus	sectie: Pb+10 mm ²	
Diff. schakelaar: algemene:	4p 40A/300mA	bijkomende: 2p 40A/30mA	
Eéndraadschema en situatieplan:	☒ zie bijlage ☐ referentie:		
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:	in orde	Staat vast of - opgesteld materieel:	in orde
Nog niet geplaatst:	☒ keuken ☐ badkamer ☐ C.V.	☒ verlichting ☒ PV	
	☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd -	☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding	
Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen, incl reserve:	18	

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 9,13 MOhm	Spreidingsweerstand: 4 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde	Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde	onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde	Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.

I | Geen.

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,

Jurgen Moens**0475/45.23.82**

Jurgen.Moens@ocb.be

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf