



Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61066371/00/NL/001



040 - INSP

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Mechelsesteenweg 83/101 - 101- 2018 Antwerpen



Uitgevoerd op: vanaf
23/02/2022 tot 07/03/2022



Uitgevoerd door: GEERT SLANGEN (2019)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam	AD REM R.M. NV
Adres	Braziliëstraat 8 bus 4.01- 2000 Antwerpen

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam, Voornaam	William Charles Van Loo
Adres	Mechelsesteenweg 83/101 - 101- 2018 Antwerpen

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam, Voornaam	AD REM R.M. NV
Adres	Braziliëstraat 8 bus 4.01- 2000 Antwerpen

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vincotte ID	100 065 777
Adres	Mechelsesteenweg 83/101 - 101- 2018 Antwerpen
EAN-code	Niet meegedeeld
Type installatie	HUISHOUDELIJKE Inst.
Andere gegevens	Appartement 1 ste verdieping

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

Type controle	- Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf 01/06/2020
Informatie inhoud controle	- Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd. - De verlichtingsarmaturen waren niet geïnstalleerd op het moment van onze controle.
Afwijkingen	- Geen

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE


Spanning (V)	230
Aard van de stroom	Eenfasig
Type van aardelektrode	Aardinspen(nen)
Voedingsleiding - Type	XVB
Voedingsleiding - Doorsnede	10
Aantal eindstroombanen	19
Type van het aardverbindingssysteem	TT
Aantal elektrische borden	1
Nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	40
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	3

Differentieel	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type
A	40	300	A

Beschrijving van de elektrische installatie

Appartement 1 ste verdieping

Aantal borden algemeen differentieel	3
Plaats	Berging
Aantal elektrische borden	1
Aantal stroombanen	19



(Inwendige foto)



(Uitwendige foto)

Type of aarding	Aardinspen(nen)
Waarde	3.8

Andere gegevens	Appartement 1ste verdieping
-----------------	-----------------------------

SCHEMA'S EN PLANNEN VAN DE INSTALLATIE

Situatieplan - referentie	Appartement 1 ste verdieping
Situatieplan - versie	A
Situatieplan - datum	07/03/2022
Situatieplan	Zie bijlagen
Eendraadsschema - versie	A
Eendraadsschema - datum	07/03/2022
Eendraadsschema	Zie bijlagen

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	In orde
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	Ok
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	Ok
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	In orde
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	In orde

Metingen en beproevingen

Spreadingsweerstand van de aardverbinding (Ω)	3.8
Waarde van het algemeen isolatieniveau ($M\Omega$)	320
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	Niet getest
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	Niet getest
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	Ok

Vastgestelde inbreuken

- Nihil


Opmerkingen

Badkamer 1

- Bijkomende equipotentiaal verbinding niet zichtbaar/niet bereikbaar ; Bijkomende equipotentiaal verbinding niet zichtbaar/niet bereikbaar

Badkamer 2

- 10ma voorzien voor stopcontacten in badkamer 2



- Bijkomende equipotentiaal verbinding niet zichtbaar/niet bereikbaar ; Bijkomende equipotentiaal verbinding niet zichtbaar/niet bereikbaar

BESLUIT VAN DE CONTROLE


De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Er dient gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen/aanbevelingen die in dit verslag geformuleerd zijn.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 23/2/2047.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werd verzegeld.



Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen

Foto situatieplan (1/1)




Foto van de eendraadschema's (1/2)




Foto van de eendraadschema's (2 / 2)

