

N° 007393



Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Bruxelles
Mons
Liège

: 126 bte 12, Av. des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles
: Parc Initialis - 2, Av Descartes - 7000 Mons
: 63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe

Tel.: 02/245.46.95
Tel.: 065/ 32.15.51
Tel.: 04/234.17.00

Fax.: 02/ 215.12.78
Fax.: 065/ 32.15.77
Fax.: 04/234.17.80

Banque : 340-0298168-28

T.V.A. BE 406.671.312

- CONFIDENTIEL -

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

Rapport N° : 23/04/03/19/02
Date du contrôle : 19/03/2004
Propriétaire nom-Prénom : GATHY Pien
Adresse : Grand'Rue 13
4560 Glavon
Personne(s) responsable(s) de l'exécution du travail
Nom-Prénom : GATHY Pien
N°TVA/N°C.Ident. : 392.000.646.1.06
Adresse de l'installation : Grand'Rue 13
4560 Glavon

Type de contrôle :

- A) Examen de conformité d'une installation électrique BT domestique avant mise sous tension, effectué sur base des prescriptions du RGIE Art.: 270.
B) Examen de contrôle d'une installation électrique BT domestique en vue d'un renforcement de puissance de raccordement au réseau public de distribution - A.R. du 01.07.1992.

Type d'installation :

(Unité d'habitation) (Unité de travail domestique) (Parties communes) (Autres :) Art.86 ou 87.

Distributeur : Raccordement suivant câblage tableau : Tension : 1N/400V

Alimentation tableau princ. : X 10 mm². Protection raccordement : A.Colonne d'alimentation : X 10 mm². Interr-Sect. Général : A.Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 14 R_t = 11 Ohm(s) R_{tot} = 10 Mégohm(s)

Différentiel	I _n en A	I _{cc} en KA	I _p en A	circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en KA	I _p en A	circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en KA	I _p en A	circuits protégés
A	63	3	03	Tous	63	3	003	5				
B												

Type de contrôle : A

Circuits	Protections	Sections	Installation	Circuits	Protections	Sections	Installation
9T	D153 16A	2.5	Nombre PC : II+T IV+T				Nombre PC : II+T IV+T
3T	D153 20A	2.5	VOIR PLANS				
1T	D153 32A	6	Nombre PL :				Nombre PL :
1T	D153 10A	1.5	Arrivées :				Arrivées :
			Type Chauffage :				Type Chauffage :
			Divers :				Divers :

Type de contrôle : B

INFRACTIONS : (voir code au verso)

NEANT

Remarques : Salle de bain/douche : l'installation sanitaire n'est pas réalisée au jour du contrôle.

Liaisons équipotentielles principales/Secondaires : non visibles - existent sur déclaration du responsable du travail

- installées - non connectées. (on attend chaudière)

Le différentiel général était-il a été plombé ? les schémas ont été signés et n'ont pas été signés.

Conclusion a) : l'installation est-elle n'est pas conforme aux prescriptions légales.

Conclusion b) : l'installation est-elle n'est pas conforme aux prescriptions légales.

Prochaine visite : 2029

L'installation électrique BT n'étant pas conforme, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. L'Organisme agréé qui a effectué l'inspection se représentera avant le afin de vérifier l'élimination des infractions constatées.

N.B. : En cas de refus d'une seconde visite ou au cas où les infractions subsisteraient, une copie du Procès Verbal sera envoyée conformément à l'Art.276/2 à l'administration de l'Energie préposée à la Haute Surveillance des installations électriques domestiques.

L'agent visiteur (nom+signature)

Pr. C.I.B. D. MALARA

Le client (nom + signature)

Gally

