

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	15/2022/5/16/7	Datum van bezoek / Date de visite:	16/05/2022
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:		EAN Nummer / EAN Numéro:	
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003/A2: 2021		
Betreft: Concerne:	Conformité gaz d'un snack		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Avenue des Martyrs 163 - 4620 FLERON		
Installateur:		BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	idem		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-KL-70kW		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk(ken): Pression(s) de service:	20 mbar
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G20 Gaz naturel
Leidingen: Canalisations:	Cu: max ∅ 22 - m Fe: max ∅ 1 POUCE - m
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage knelfittingen / à compression andere / autres: FLEXIBLE RHT A CHAQUE API
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Niet aanwezig / pas présent
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 6 Index: 32167 m³ Tellernummer / numéro de compteur: 24193986

Toestellen / Appareils:							
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)
	GRILL DIAMOND	11	A1	CUISINE	I2E		
	FRITEUSE DIAMOND	9	A1	CUISINE	I2E		
	CUISINIERE DIAMOND	13	A1	CUISINE	I2E		
	BULEX THEMATEK F24	24	C	CUISINE	I2E		

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:**Visuele controles / contrôles visuels:**

Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur			
	Testdruk / Pression d'essai:	20 mbar	Testtijd / Temps d'essai:	20 min
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible			

Inbreuken / Infractions:**Opmerkingen / Remarques:****Nota's / Notes:**

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.
De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,



LOLLO Antonio