

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail  
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique  
TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB  
Rue Phocas Lejeune 11 • 5032 Gembloux • Belgique • tél: +32 81 432 611 • gembloLux@vincotte.be

Personne à contacter: OLIVIER TOURNAY, Electricité

• Nos coordonnées  
Rapport N°: GEM/15/60887288/00/FR/001

Réf. contrat: 2181294/4000

• Vos coordonnées  
Réf:

• Données d'intervention  
Lieu: habitation  
Chemin du Calvaire, 22  
4960 Malmédy  
Date:  
Effectuée par: YVES THUNUS

MARQUET Philippe  
ELECTRICITE GENERALE  
Andrimont, 50  
4987 La Gleize (Stoumont)  
Belgique

## RAPPORT D'EXAMEN DE CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES A BASSE TENSION

**INSTALLATION :** Appartement: Chalet 436

*NOTE 1 : Nous attirons votre attention sur l'arrêté royal du 12/08/1993 qui définit les prescriptions minimales de sécurité auxquelles doivent satisfaire les équipements de travail existants (machines, appareils, outils ou installations), en tenant compte de l'état d'évolution de la technique. Ceci inclut l'équipement électrique des machines et les installations électriques.*

*Nos services sont à votre disposition pour des informations additionnelles.*

### BASE DE L'EXAMEN

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes:

- RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES (RGIE)

### RUBRIQUES DU RAPPORT

- I. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES
- II. MESURES / ESSAIS
- III. INFRACTIONS
- IV. OBSERVATIONS
- V. TABLEAUX

### CONCLUSION

- L'installation électrique dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies ci-avant.



Date de l'impression : 13/05/2020  
Nombre de pages : 3  
Annexe(s) :  
Distribution : or.  
cc.





## **I. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES**

### **1. Généralités**

#### **Article(s) de référence**

art. 86 RGIE - Installation électrique domestique

#### **Schémas de mise à la terre :**

Schéma TT

Lieu(x)/transfo / Source

Cabine HT protection Départ In= 40A

#### **Tension(s) de service :**

Tension de service : 3N400/230V

Lieu(x)

Coffret à l'extérieur avec disjoncteur In=40A  
10 circuits

### **2. Facteurs d'influences externes**

### **3. Description**

Copie de plans et schémas en annexe

## **II. MESURES ET ESSAIS**

### **1. Dispositifs de mise à la terre**

Mesure déconnectée 28Ω

Emplacement du sectionneur de terre : A l'extérieur à droite du coffret avec protection départ

### **2. Mesures d'isolement**

Les mesures effectuées ont donné des valeurs suffisantes

### **3. Appareils de mesure**

Appareils de base dont l'agent est titulaire.

### **4. Divers**

Néant

07/08/2015



### III. INFRACTIONS

Néant

### IV. OBSERVATIONS

F1 -Seul le chalet à fait l'objet du contrôle

### V. TABLEAUX

Néant

08-05-2020  
VINÇOTTE  
Vies  
Munus  
VINÇOTTE Inspecteur Electricity

