

Resp. client:
N° commande:
N° client: 8865
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: benjamin@jjburnotte.be



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
N° rapport : 6168045
N° rapp. prov.:
Date: 08/12/2023

Client / Mandant :

BURNOTTE J-J
HEBRONVAL 25
6690 VIELSALM

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visiteur: 53 TRIBOLET JEAN-PAUL
Propriété / exploit./gestionn.: Nom: VERON NANCY Adresse: RUE DU DEPOT 17 4100 SERAING
Installat. / respons. travaux: Nom: JJ BURNOTTE Adresse: HEBRONVAL 25 6690 VIELSALM T.V.A.:
Adresse installation: VERON NANCY RUE DU DEPOT 17 SERAING 4100 Cabine HT - privée: Kies een item.
Type installation: unité d'habitation Appareil/Install. ID:
EAN nr.: / Gestionn. Rés.: / Compteur: / Compteur nuit :

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Type: contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (chap.6.4)
Kies een item.

Date installation: ☐ avant 01/10/1981 ☐ entre 01/10/1981 et 01/06/2020 ☒ entre 01/06/2020 et 01/06/2023 ☐ dès 01/06/2023

Dérogations: partie 8 du livre 1: Kies een item. et point 1 du sous-section 6.5.8.1: Kies een item.

Date: 08/12/2023 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 31/12/2048

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: pas présente Raccordement: réseau aérien Fourreau: pas placé Plaque d'isolat.: absente
Tension nominal: 1N400V Protection max.: 63A Protection princip.: 63A Interr. princip.: aut. GRD
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: XVB nombre conduct.: 4 section: 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: type câble: EXVB nombre conduct.: 4 section: 16 mm²
Prise de terre genre: PIQUETS accessibilité: en ordre
Électrode de terre: type: PIQUETS section: 16 mm²
Interrupteur Diff.: général: 2p 63A/300mA supplémentaire: 2p 63A/30mA
Schéma unifilaire et plan de position: ☒ voir annexe ☐ références:
Exécutée conform. aux schémas et plan: en ordre État du matériel fixe ou - à pose fixe: en ordre
Installations spéciaux: ☐ photovoltaïque ☐ piscine ☐ sauna ☐ aliment. véhic. électrique ☐ -
Ne sont pas encore ☒ cuisine ☒ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau
placés: ☒ luminaires ☐ principale - ☐ supplémentaire liaison équipotentielle
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux, incl. réserve: 11

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 4 MOhm Résistance de dispersion: 16 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre Boucle de défaut: en ordre Continuité PE et liaison équipotential: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Protection contre la surintensité: en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant
I Néant

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf