



| | | | |
|--|------------------------|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> AV Antwerpen | : Tél.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt | : Tél.: (011) 25 32 86 |
| <input type="checkbox"/> AV Brabant | : Tél.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk | : Tél.: (056) 26 61 11 |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge | : Tél.: (050) 36 86 10 | <input type="checkbox"/> AV Liège | : Tél.: (04) 247 47 33 |
| <input checked="" type="checkbox"/> AV Charleroi | : Tél.: (071) 34 49 00 | <input checked="" type="checkbox"/> AV Namur | : Tél.: (081) 21 51 00 |
| <input type="checkbox"/> AV Gent | : Tél.: (09) 244 77 11 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tél.: (00-352) 481 85 81 |

Code PC Rés. ☒

☐

43264

Personnes responsables de l'exécution du travail:

Nom, Prénom: Willems Wally

N° de TVA:

ou n° de la carte d'identité:

Distributeur: S.A. Electrabel
District d'Arden

Compteur: n°: index: 3

Type de comptage: ☐ jour - ☐ bihoraire - ☐ nuit -

RAPPORT n°: N15/308585

Membre:

Installé:

Adresse:

Date d:

Propriétaire ou:

Nom, Prénom: les

Adresse: Eco

Demandeur:

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☐ Existante ☐ Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐ R.T. ☐ de la Cie d'électricité

Installation conçue pour la tension de 2x230 V, AC, Protection branchement: Max 40 A Type: différentiel 03

Description du branchement: Arden Type câble: EKVB Section: 4 x 16 mm²

Alimentation tableau principal: 4 x 16 mm² Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 12

Type de prise de terre: 3 piquets Résistance de dispersion: 27 Ohms Isolement général: 2 M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

| | | |
|---|--|--|
| <u>Différentiel supplémentaire 40A / 0,03 A unités: H, I, P, L, M</u> | | |
| | | |
| | | |

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Néant



Le différentiel général ~~était~~ a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 05/10/2006 ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - ~~N'EST PAS~~ CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
 L'INSTALLATION - ~~ETAIT~~ PEUT ETRE - ~~NE PEUT PAS ETRE~~ MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: 5 Feuilles (Plan)

VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
 Nom, N° Agent, Signature

J. Toussaint
 1118 AV
 INSPECTEUR
 TOUSSAINT J.
 1. TEL 061/22 57 47