

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	ET 81/2025/4/30/6	Datum van bezoek / Date de visite:	30/04/2025
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	VAN JOENERBOEY Avenue Emile Verhaeren 85 - 1030 BRUXELLES (SCHAERBE	EAN Nummer / EAN Numéro:	5410000000000000000
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003: 1977 NBN D 51-003: 1993 NBN D 51-003: 2010 NBN B 61-002: 2006		
Betreft: Concerne:	Appartement etage 2		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Avenue Emile Verhaeren 98 - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)		
DNB: GRD:	Sibelga		
Eigenaar / Propriétaire:	Van Joenerboey		
Installateur:	installation existante	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	Van Joenerboey		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-KL-70kW		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	21 mbar
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G20 Gaz naturel
Leidingen: Canalisations:	Fe: max $\varnothing$ 4/4 - 0.5 m andere / autres: Fe 3/4 - 20 m
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Zie plannen volgens NBN D 51-003 / voir plans des tuyaux selon NBN D 51-003
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 6 Index: 13361.582 m ³ Tellernummer / numéro de compteur: 90327235

Toestellen / Appareils:							
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm ²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm ²)
1	Chaudière Bulex thema condens	25	C33	Sdb	I2E(s)	/	/
2	Taque Electrolux	8,2	Aas	cuisine	II2E+3+	/	/

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:**Visuele controles / contrôles visuels:****Dichtheidsproef / test d'étanchéité:**

afzeping / à l'aide d'un produit moussant
met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur

Testdruk / Pression d'essai:

21 mbar

Testtijd / Temps d'essai:

10 min

Testgas / Gaz d'essai:

Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible

Inbreuken / Infractions:**Opmerkingen / Remarques:****Nota's / Notes:**

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.


Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,


MOMBAERTS Kris