



ELECTRO-TEST V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOECK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder : Sibelga Nr teller : 3810738 Index : 16740,05 m³
Gestionnaire de réseau de distribution : N° comp : Index :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

Nr : 02 / 0068 / 7
N° :

1ste indienststelling : ☐
1ère mise en service : ☐

aanpassing : ☐
adaptation : ☐

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gaz

habilitatie : ☐
habilitation : ☐

periodiek : ☒
périodique : ☒

Plaats van het onderzoek : Rue Felix Wafelaers 9 1190 Forest
Lieu du contrôle :
Eigenaar / Propriétaire : Immo Conseil
Installateur : Installation épitanti BTW / TVA : 0817525064
Datum van het onderzoek : 13/03/10 Ik. / C.I. :
Date du contrôle : Inspecteur : Vanderstraeten L.

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison ☒ appart. 1^{er} étage ☐
Soort gas / sorte gaz : ☐ aardgas G20 gaz naturel ☐ butaan / butane
☒ aardgas G25 gaz naturel ☐ propaan / propane

Druk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

25 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :
Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

13 m 18 mm Soudure à argent acier

Aangesloten toestellen : Bulex 24 kw C12
Appareils raccordés :

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☒ teller ☐ druk : ☐ mbar ☐ tester ☐ zeep of schuim
exécuté par : ☒ compteur ☐ pression : ☐ savon ou mousse

op ganse installatie : ☒ op gedeelte installatie : ☐
sur installation complète : ☒ sur installation partielle : ☐

Opmerkingen / Remarques :

Geen Nieuw

ET ELECTRO-TEST

Ir. Leo Vanderstraeten
Directeur

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE ☐ NEE/ NON
CONFORMITE DE L'INSTALLATION ☒ JA / OUI

☒ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☐ NBN B 61002

De inspecteur,
L'inspecteur,