



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST** V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller :

N° comp :

S.L.M.

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 02/006815

EAN
code :

Aard onderzoek	: AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle	: RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue Felix Wapelaers 3 1180 Forest

Eigenaar

Propriétaire:

Inno Conseil

Adres :

Adresse :

AV Louise 413 1050 BXL

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

13/03/10

BTW / TVA : 0817523064

Ik. / C.I. :

Inspecteur: Vanderstraeten L.

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 2^e étage ☐

Spanning :	230V	Meter / bord verbinding :	XV.B.4x10mm ²	Max. beveiliging :	2x40A
Tension :		Liaison compteur-tableau :		Protection max. :	

Aardelektrode :	piquets	Isolatie :	13 Mohm	Aantal verdeelborden :	2
Electrode de terre :	11 Ohm	Isolement :		Nombre de tableaux :	

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :			Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type				OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A	2p/3000A / Générale			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	30	A	2p/3000A / Circuits A-C			☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen :	OK	NOK	directe aanraking :	OK	NOK	Indirecte aanraking :	OK	NOK
Contrôle visuel : générale :	☒	☐	contact direct :	☒	☐	Contact indirect :	☒	☐

Aansluitingen :	OK	NOK	Potentiaalvereffeningen :	OK	NOK
Raccordements :	☒	☐	Liaisons equipotentielles :	☒	☐

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

Geen / Rien

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI
en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — non pas — conforme au RGIE
et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten onder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

- Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 13/03/2035
- La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
- Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
- La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☐	☐	 /
271 AK	☐	271 HK	☐	 /
276 AK	☐	271 HK	☐	 /

**ELECTRO-TEST**

Ir. Leo Vanderstraeten

Directeur